



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO não se aplica	Nº SICONV não se aplica	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA UBS DO BAIRRO CAÇA E TIRO/ VILA NOVA	DESCRIÇÃO DO LOTE UBS
-------------------------------------	-----------------------------------	---	---	---------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	
1.	CONSTRUÇÃO UBS VILA NOVA/CAÇA E TI	1.913.831,53	% Período:	7,26%	14,67%	10,68%	10,41%	11,49%	8,26%	8,29%	6,80%	5,97%	6,11%	6,53%	3,54%	
1.1.	Serviços Correntes	53.081,18	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
1.2.	Movimentação De Terra	104.359,36	% Período:	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%									
1.3.	Contenção	308.946,50	% Período:	30,00%	70,00%											
1.4.	Estrutura de concreto armado da edificação	378.897,19	% Período:			50,00%	30,00%	20,00%								
1.5.	Alvenaria - Vedação	176.924,55	% Período:				40,00%	50,00%	10,00%							
1.6.	Cobertura	127.859,96	% Período:					40,00%	50,00%	10,00%						
1.7.	Revestimentos Internos - Pisos	59.598,35	% Período:							40,00%	40,00%			20,00%		
1.8.	Revestimentos - Paredes externas	77.627,23	% Período:							60,00%	20,00%	20,00%				
1.9.	Revestimentos - Paredes Internas	136.146,50	% Período:						10,00%	20,00%	50,00%			20,00%		
1.10.	Revestimentos - Teto	36.370,48	% Período:						10,00%	20,00%	50,00%			20,00%		
1.11.	Esquadrias de madeira	34.459,23	% Período:						10,00%	20,00%	50,00%	50,00%	50,00%			
1.12.	Esquadrias de alumínio	81.205,19	% Período:									50,00%	40,00%		10,00%	
1.13.	Instalações	182.801,90	% Período:		10,00%				30,00%	20,00%		20,00%	10,00%		10,00%	
1.14.	Equipamentos preventivos contra incêndio	1.924,78	% Período:		10,00%				30,00%	20,00%		20,00%	10,00%		100,00%	
1.15.	Área externa de passeio e estacionamento	148.336,83	% Período:										30,00%	50,00%	20,00%	
1.16.	Comunicação visual	5.292,30	% Período:												100,00%	
Total: R\$ 1.913.831,53				%:	7,26%	14,67%	10,68%	10,41%	11,49%	8,26%	8,29%	6,80%	5,97%	6,11%	6,53%	3,54%
				Repasso:	60.652,96	122.619,72	89.245,81	87.057,52	96.017,04	69.077,90	69.318,49	56.807,01	49.946,65	51.071,41	54.609,02	29.576,47
				Contrapartida:	78.198,17	158.090,19	115.062,15	112.240,83	123.792,09	89.060,23	89.370,39	73.239,70	64.394,82	65.844,95	70.405,89	38.132,12
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	138.851,13	280.709,91	204.307,96	199.298,35	219.809,13	158.138,13	158.688,88	130.046,71	114.341,47	116.916,36	125.014,91	67.708,59
				%:	7,26%	21,92%	32,60%	43,01%	54,50%	62,76%	71,05%	77,85%	83,82%	89,93%	96,46%	100,00%
				Repasso:	60.652,96	183.272,68	272.518,49	359.576,01	455.593,05	524.670,95	593.989,44	650.796,45	700.743,10	751.814,51	806.423,53	836.000,00
				Contrapartida:	78.198,17	236.288,36	351.350,51	463.591,34	587.383,43	676.443,66	765.814,05	839.053,75	903.448,57	969.293,52	1.039.699,41	1.077.831,53
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	138.851,13	419.561,04	623.869,00	823.167,35	1.042.976,48	1.201.114,61	1.359.803,49	1.489.850,20	1.604.191,67	1.721.108,03	1.846.122,94	1.913.831,53

LAGES-SC

Local

segunda-feira, 27 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Vinicius Batista Bernardi

CREA/CAU: 129242-7

ART/RRT: 7111294-6