



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	APELIDO EMPREENDIMENTO PRAÇA SENSORIAL APAE	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA SENSORIAL APAE
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL	634.574,83	% Período:	7,19%	6,74%	3,96%	3,96%	5,28%	21,99%	27,47%	23,41%				
				100,00%											
1.2.	Serviços iniciais	2.867,13	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	Ajustes do terreno	36.356,50	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	Instalações elétricas	44.610,52	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.5.	Instalação hidráulica	4.512,96	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.6.	Pavimentação	83.795,05	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
						30,00%	30,00%	40,00%							
1.7.	Canteiros	145.834,85	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
1.8.	Cobertura	133.273,69	% Período:						50,00%	50,00%					
									50,00%	50,00%					
1.9.	Equipamentos	69.535,50	% Período:							50,00%	50,00%				
										50,00%	50,00%				
1.10.	Acadêmia	49.484,70	% Período:								100,00%				
											100,00%				
1.11.	Parquinho	54.427,59	% Período:								100,00%				
											100,00%				
1.12.	Paisagismo	9.876,34	% Período:								100,00%				
											100,00%				
Total: R\$ 634.574,83															
				Período:	%:	7,19%	6,74%	3,96%	3,96%	5,28%	21,99%	27,47%	23,41%		
					Repasso:	40.696,04	38.137,65	22.431,54	22.431,54	29.908,72	124.526,74	155.550,62	132.559,48		
					Contrapartida:	4.911,08	4.602,34	2.706,98	2.706,97	3.609,30	15.027,53	18.771,40	15.996,90		
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Investimento:	45.607,12	42.739,99	25.138,52	25.138,51	33.518,02	139.554,27	174.322,02	148.556,38		
				Acumulado:	%:	7,19%	13,92%	17,88%	21,85%	27,13%	49,12%	76,59%	100,00%		
					Repasso:	40.696,04	78.833,69	101.265,23	123.696,77	153.605,49	278.132,23	433.682,85	566.242,33		
					Contrapartida:	4.911,08	9.513,42	12.220,40	14.927,37	18.536,67	33.564,20	52.335,60	68.332,50		
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Investimento:	45.607,12	88.347,11	113.485,63	138.624,14	172.142,16	311.696,43	486.018,45	634.574,83		

LAGES-SC

Local

terça-feira, 22 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Arquiteta: Flávia Lima Miller

CREA/CAU: A 257342-3

ART/RRT: 11759106