



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	APelido EMPREENDIMENTO CREAS II - BAIRRO CENTENARIO	DESCRiÇÃO DO LOTE 01
------------------	----------------	--	--	-------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	REFORMA DO CREAS II - CENTENARIO	64.894,95	% Período:	5,22%	39,65%	51,24%	3,89%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	5.844,48	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
1.2.	PAREDES	7.712,10	% Período:	0,00%	50,00%	50,00%									
1.3.	COBERTURA	2.182,93	% Período:	0,00%	40,00%	60,00%									
1.4.	LAJE	890,38	% Período:	0,00%	100,00%										
1.5.	MURO EM ALVENARIA	20.677,74	% Período:	0,00%	30,00%	70,00%									
1.6.	PINTURA	11.083,17	% Período:	20,00%	50,00%	10,00%	20,00%								
1.7.	PORTÃO E CERCA DE FERRO	16.194,92	% Período:	0,00%	30,00%	70,00%									
1.8.	LIMPEZA FINAL	309,23	% Período:	0,00%	0,00%		100,00%								
<b>Total: R\$ 64.894,95</b>				%:	5,22%	39,65%	51,24%	3,89%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	3.385,53	25.729,67	33.253,89	2.525,86							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>3.385,53</b>	<b>25.729,67</b>	<b>33.253,89</b>	<b>2.525,86</b>							
				%:	5,22%	44,87%	96,11%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	3.385,53	29.115,20	62.369,09	64.894,95							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>3.385,53</b>	<b>29.115,20</b>	<b>62.369,09</b>	<b>64.894,95</b>							

LAGES  
Local  
quarta-feira, 8 de dezembro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Andre de Liz Padilha  
CREA/CAU: 63.541-9  
ART/RRT: