



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM DO LOTEAMENTO ITUPUÃ	ESCOLA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>25.826,37</b>	% Período:	08/26 100,00%	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.1.	Placa e Tapume	16.167,54	% Período:	100,00%											
1.2.	Demolições e Remoções	9.658,83	% Período:	100,00%											
2.	<b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS</b>	<b>1.425,36</b>	% Período:		100,00%										
2.1.	Movimentação de Solos	1.425,36	% Período:		100,00%										
3.	<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>17.844,58</b>	% Período:		19,14%	80,86%									
3.1.	Fundação	17.074,82	% Período:		20,00%	80,00%									
3.2.	Impermeabilização do Baldrame	769,76	% Período:			100,00%									
4.	<b>SUPERESTRUTURA</b>	<b>146.365,26</b>	% Período:			1,44%	18,48%	69,07%	11,01%						
4.1.	Vigas e pilares	8.426,55	% Período:			25,00%	75,00%								
4.2.	Fechamentos	9.562,21	% Período:				20,00%	80,00%							
4.3.	Acabamentos da Parede	10.280,98	% Período:					100,00%							
4.4.	Esquadrias	45.152,95	% Período:					100,00%							
4.5.	Piso	6.349,83	% Período:				60,00%	40,00%							
4.6.	Pintura	24.475,05	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
4.7.	Cobertura	26.085,03	% Período:				20,00%	80,00%							
4.8.	Forro	16.032,66	% Período:					30,00%	70,00%						
5.	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>21.542,25</b>	% Período:			13,68%	27,36%	53,88%	5,08%						
5.1.	Instalações Hidráulicas	1.367,91	% Período:					20,00%	80,00%						
5.2.	Instalações Pluviais	14.735,65	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%							
5.3.	Instalações Elétricas	5.438,69	% Período:					100,00%							
6.	<b>COBERTURA PÁTIO</b>	<b>52.987,16</b>	% Período:	24,26%	66,17%	9,57%									
6.1.	Estrutura Metálica e Cobertura	42.846,22	% Período:	30,00%	70,00%										
6.2.	Fundação	10.140,94	% Período:		50,00%	50,00%									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM DO LOTEAMENTO ITUPUÃ	DESCRIÇÃO DO LOTE ESCOLA
------------------	--------------	---	--	-----------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
7.	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>14.573,68</b>	% Período:			22,81%			77,19%						
7.1.	Cozinha e Despensa	8.873,01	% Período:						100,00%						
7.2.	Guarda Corpo	3.324,79	% Período:			100,00%									
7.3.	Limpeza	2.375,88	% Período:						100,00%						
<b>Total: R\$ 280.564,66</b>				%:	13,79%	14,22%	9,94%	11,74%	40,17%	10,14%					
				Repasso:	27.573,13	28.444,89	19.873,24	23.483,74	80.336,56	20.288,44					
				Contrapartida:	11.107,10	11.458,26	8.005,41	9.459,80	32.361,44	8.172,65					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>38.680,24</b>	<b>39.903,14</b>	<b>27.878,65</b>	<b>32.943,54</b>	<b>112.698,00</b>	<b>28.461,09</b>					
				%:	13,79%	28,01%	37,95%	49,69%	89,86%	100,00%					
				Repasso:	27.573,13	56.018,02	75.891,26	99.375,00	179.711,56	200.000,00					
				Contrapartida:	11.107,10	22.565,36	30.570,77	40.030,57	72.392,01	80.564,66					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>38.680,24</b>	<b>78.583,38</b>	<b>106.462,03</b>	<b>139.405,57</b>	<b>252.103,57</b>	<b>280.564,66</b>					
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

LAGES/SC  
Local  
#####  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Eduarda Aparecida Oliveira Lemos  
CREA/CAU: 176072-2  
ART/RRT: 10284919-7