



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
.	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	QUADRA DE BASQUETE 3X3 PRAÇA ERASMO FURTADO	QUADRA DE BASQUETE 3X3

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUI	283.476,22	% Período:	25,20%	26,61%	25,34%	22,85%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	18.506,12	% Período:	25,00%	26,00%	26,00%	23,00%								
1.2.	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDA	285,59	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	24.112,66	% Período:	80,99%	6,34%	6,34%	6,34%								
1.4.	REALOCAÇÕES	694,46	% Período:	100,00%											
1.5.	PREPARAÇÃO DO TERRENO	6.791,04	% Período:	100,00%											
1.6.	DRENAGEM	2.276,01	% Período:	100,00%											
1.7.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	16.281,52	% Período:	100,00%											
1.8.	PISO DE CONCRETO DA QUADRA	53.157,18	% Período:	20,36%	62,58%	17,05%									
1.9.	JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E C/	5.132,50	% Período:		79,71%		20,29%								
1.10.	REBOCO E PINTURA DAS VIGAS PELO L	807,08	% Período:		100,00%										
1.11.	FECHAMENTO DO ALAMBRADO	97.492,55	% Período:	10,39%	31,73%	57,88%									
1.12.	EQUIPAMENTOS	21.514,83	% Período:				100,00%								
1.13.	CALÇADA EM CONCRETO NO ENTORNC	11.914,83	% Período:				100,00%								
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.885,58	% Período:				100,00%								
1.15.	PAISAGISMO	9.538,86	% Período:				100,00%								
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	5.085,41	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 283.476,22

Período:	%:	25,20%	26,61%	25,34%	22,85%										
	Repasso:	46.439,47	49.042,30	46.702,04	42.104,08										
	Contrapartida:	24.994,88	26.395,79	25.136,19	22.661,47										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	71.434,35	75.438,09	71.838,23	64.765,55										
Acumulado:	%:	25,20%	51,81%	77,15%	100,00%										
	Repasso:	46.439,47	95.481,77	142.183,81	184.287,89										
	Contrapartida:	24.994,88	51.390,67	76.526,86	99.188,33										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	71.434,35	146.872,44	218.710,67	283.476,22										
	Administração Local:	25,00%	51,00%	77,00%	100,00%										

LAGES- SC

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **Rafael Raittz Hermes**

CREA/CAU: **207860-0**

ART/RRT: **10241197-2**