



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO EM ALVENARIA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO EM ALVENARIA 4,5m² - Dimensões para PCD
------------------	--------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	
1.	CONSTRUÇÃO DE 20 BANHEIROS EM /	430.355,04	% Período:	2,47%	6,33%	9,87%	13,27%	14,75%	14,75%	13,94%	9,05%	7,58%	7,39%	0,21%	0,41%	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	106.267,50	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
1.2.	PAREDES	59.668,01	% Período:		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%						
1.3.	COBERTURA	30.326,27	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					
1.4.	CONTRA-PISO - PISO CERAMICO VIGA:	23.897,61	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%			
1.5.	REVESTIMENTO / REBOCO - REVESTIM	23.871,93	% Período:				20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%			
1.6.	ELÉTRICA	7.954,84	% Período:			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
1.7.	HIDRAULICA	106.277,60	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
1.8.	ABERTURAS PORTAS E JANELAS	18.929,01	% Período:				20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
1.9.	LIMPEZA	424,26	% Período:			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
1.10.	SUPORTE PARA CAIXA DÁGUA EM COM	44.195,21	% Período:				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	20,00%	20,00%			
1.11.	CAIXA DÁGUA 500L	8.542,80	% Período:				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	
Total: R\$ 430.355,04				%:	2,47%	6,33%	9,87%	13,27%	14,75%	14,75%	13,94%	9,05%	7,58%	7,39%	0,21%	0,41%
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	10.626,75	27.221,31	42.481,04	57.110,51	63.458,17	63.458,18	59.975,69	38.961,60	32.604,79	31.809,31	896,70	1.750,99
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	10.626,75	27.221,31	42.481,04	57.110,51	63.458,17	63.458,18	59.975,69	38.961,60	32.604,79	31.809,31	896,70	1.750,99
				%:	2,47%	8,79%	18,67%	31,94%	46,68%	61,43%	75,36%	84,42%	91,99%	99,38%	99,59%	100,00%
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	10.626,75	37.848,06	80.329,10	137.439,61	200.897,78	264.355,96	324.331,65	363.293,25	395.898,04	427.707,35	428.604,05	430.355,04
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	10.626,75	37.848,06	80.329,10	137.439,61	200.897,78	264.355,96	324.331,65	363.293,25	395.898,04	427.707,35	428.604,05	430.355,04
CROSSSERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:				Administração Local:												

ado o Macroserviço de Administração Local

LAGES SC

Local

quarta-feira, 4 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ANDRE DE LIZ PADILHA

CREA/CAU: 063541-9

ART/RRT: 10382973-4