



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Ampliação de creche municipal - CEIM Tia Anita	BDI	DATA	VALOR DA OBRA C/ BDI:
Preço base: Jul/2021 - SINAPI - Desonerado Jan/21 - Deinfra Seinfra / MAR 2021 C.27.1 - Desonerado	29,79%	12/07/2023	R\$ 1.824.217,58
Responsável Técnico: Gastão Carsten	1,2979		

ITEM	Valor Acumulado	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
		No mês	Valor Medido	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.495,94	100%	R\$ 41.495,94	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 32.654,90	20%	R\$ 6.530,98	80%	R\$ 26.123,92	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE	R\$ 118.234,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -	90%	R\$ 106.410,60	10%	R\$ 11.823,40	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4 SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$ 537.988,54	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 161.396,56	15%	R\$ 80.698,28	15%	R\$ 80.698,28
5 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 36.214,21	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	25%	R\$ 9.053,55	25%	R\$ 9.053,55	0%	R\$ -
6 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 379.527,41	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	20%	R\$ 75.905,48
7 PISOS E CALÇADAS	R\$ 165.112,91	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8 COBERTURA	R\$ 164.083,94	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9 ESQUADRIAS	R\$ 145.077,61	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
10 DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 17.444,87	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
11 ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 26.355,26	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
12 ÁGUA FRIA	R\$ 6.469,41	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
13 LOUÇAS E METAIS	R\$ 19.745,07	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.260,44	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
15 SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 40.919,89	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
16 SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 43.633,18	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
TOTAL C/BDI (29,92%)	R\$ 1.824.217,58	3%	R\$ 48.026,92	1%	R\$ 26.123,92	6%	R\$ 106.410,60	10%	R\$ 182.273,51	5%	R\$ 89.751,83	9%	R\$ 156.603,76
	ACUMULADO	3%	R\$ 48.026,92	4%	R\$ 74.150,84	10%	R\$ 180.561,44	20%	R\$ 362.834,95	25%	R\$ 452.586,79	33%	R\$ 609.190,55
ITEM	Valor Acumulado	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
		No mês	Valor Medido	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.495,94	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 32.654,90	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE	R\$ 118.234,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4 SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$ 537.988,54	20%	R\$ 107.597,71	0%	R\$ -	20%	R\$ 107.597,71	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 36.214,21	0%	R\$ -	25%	R\$ 9.053,55	25%	R\$ 9.053,55	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
6 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 379.527,41	20%	R\$ 75.905,48	20%	R\$ 75.905,48	20%	R\$ 75.905,48	20%	R\$ 75.905,48	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7 PISOS E CALÇADAS	R\$ 165.112,91	0%	R\$ -	10%	R\$ 16.511,29	0%	R\$ -	0%	R\$ -	25%	R\$ 41.278,23	25%	R\$ 41.278,23
8 COBERTURA	R\$ 164.083,94	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	20%	R\$ 32.816,79	30%	R\$ 49.225,18
9 ESQUADRIAS	R\$ 145.077,61	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
10 DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 17.444,87	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 8.722,44	25%	R\$ 4.361,22	25%	R\$ 4.361,22
11 ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 26.355,26	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	25%	R\$ 6.588,82	25%	R\$ 6.588,82
12 ÁGUA FRIA	R\$ 6.469,41	50%	R\$ 3.234,71	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
13 LOUÇAS E METAIS	R\$ 19.745,07	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.260,44	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	25%	R\$ 12.315,11	0%	R\$ -	0%	R\$ -
15 SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 40.919,89	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
16 SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 43.633,18	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
TOTAL C/BDI (29,92%)	R\$ 1.824.217,58	10%	R\$ 186.737,90	6%	R\$ 101.470,33	11%	R\$ 192.556,74	5%	R\$ 96.943,03	5%	R\$ 85.045,05	6%	R\$ 101.453,44
	ACUMULADO	44%	R\$ 795.928,45	49%	R\$ 897.398,77	60%	#####	65%	R\$ 1.186.898,54	70%	R\$ 1.271.943,59	75%	R\$ 1.373.397,03
ITEM	Valor Acumulado	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18	
		No mês	Valor Medido	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.495,94	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 32.654,90	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE	R\$ 118.234,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4 SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$ 537.988,54	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5 IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 36.214,21	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
6 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 379.527,41	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
7 PISOS E CALÇADAS	R\$ 165.112,91	20%	R\$ 33.022,58	20%	R\$ 33.022,58	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
8 COBERTURA	R\$ 164.083,94	25%	R\$ 41.020,99	25%	R\$ 41.020,99	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
9 ESQUADRIAS	R\$ 145.077,61	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 72.538,81	25%	R\$ 36.269,40	25%	R\$ 36.269,40	0%	R\$ -
10 DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 17.444,87	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
11 ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 26.355,26	50%	R\$ 13.177,63	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
12 ÁGUA FRIA	R\$ 6.469,41	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 3.234,71	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
13 LOUÇAS E METAIS	R\$ 19.745,07	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	25%	R\$ 4.936,27	75%	R\$ 14.808,80
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.260,44	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 24.630,22	25%	R\$ 12.315,11	0%	R\$ -
15 SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 40.919,89	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 12.275,97	30%	R\$ 12.275,97	40%	R\$ 16.367,96
16 SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 43.633,18	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	40%	R\$ 17.453,27	60%	R\$ 26.179,91
TOTAL C/BDI (29,92%)	R\$ 1.824.217,58	5%	R\$ 87.221,20	4%	R\$ 74.043,57	4%	R\$ 75.773,51	4%	R\$ 73.175,59	5%	R\$ 83.250,02	3%	R\$ 57.356,67
	ACUMULADO	80%	R\$ 1.460.618,23	84%	#####	88%	#####	92%	R\$ 1.683.610,89	97%	R\$ 1.766.860,91	100%	R\$ 1.824.217,58

Ivana Elena Michaltchuck
Secretaria de educação

Gastão P.L. Carsten
Arquiteto