



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAG	APelido Empreendimento REVITALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO	775.778,91	% Período:	10,00%	12,34%	13,88%	13,80%	9,39%	14,07%	14,53%	11,98%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE (	76.096,55	% Período:	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%				
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	38.184,20	% Período:	75,00%	25,00%										
1.3.	REMOÇÃO DE TERRA E ATERRO	11.346,00	% Período:	75,00%	25,00%										
1.4.	MUROS DE CONTENÇÃO E MURETAS	27.421,36	% Período:	30,00%	40,00%	30,00%									
1.5.	DRENAGEM	15.961,30	% Período:	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÕES	130.124,32	% Período:				9,64%	12,85%	30,00%	20,36%	27,15%				
1.6.1.	LARGO	41.797,38	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
1.6.2.	PASSEIOS	34.819,72	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
1.6.3.	RUA	53.507,22	% Período:						30,00%	30,00%	40,00%				
1.7.	RAMPAS E ESCADAS	143.946,77	% Período:		34,34%	35,66%	30,00%								
1.7.1.	ACESSO LARGO	62.450,27	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
1.7.2.	ACESSO IGREJA	81.496,50	% Período:		30,00%	40,00%	30,00%								
1.8.	CANTEIROS E REVESTIMENTOS	19.876,35	% Período:					20,00%	40,00%	20,00%	20,00%				
1.9.	JARDINAGEM	8.187,14	% Período:							50,00%	50,00%				
1.10.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.901,97	% Período:					40,00%	30,00%	30,00%					
1.11.	CAFETERIA	183.107,25	% Período:	6,67%	5,78%	20,38%	22,15%	13,88%	15,63%	13,58%	1,93%				
1.11.1.	AJUSTE DO TERRENO	555,72	% Período:	75,00%	25,00%										
1.11.2.	ESTRUTURAL	24.172,32	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.11.3.	ACABAMENTO LAJE	40.151,81	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.4.	ALVENARIA	10.528,36	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.5.	PISOS	4.250,27	% Período:				40,00%	60,00%							
1.11.6.	REVESTIMENTOS	36.041,60	% Período:				20,00%	40,00%	20,00%	20,00%					
1.11.7.	DECK DE MADEIRA	7.073,30	% Período:							50,00%	50,00%				



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAG	APELIDO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO LARGO DO ROSÁRIO
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.11.8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.071,03	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%			50,00%	50,00%			
1.11.9.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.666,38	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%								
1.11.10.	EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS	7.549,09	% Período:					50,00%	50,00%						
1.11.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.822,98	% Período:			30,00%	30,00%	40,00%							
1.11.12.	ESQUADRIAS	28.224,39	% Período:						50,00%	50,00%					
1.12.	EQUIPAMENTOS	25.771,40	% Período:						25,00%	50,00%	25,00%				
1.12.1.	MOBILIÁRIO	25.771,40	% Período:						25,00%	50,00%	25,00%				
1.13.	PARQUE INFANTIL	10.238,08	% Período:						50,00%	25,00%	25,00%				
1.14.	ACADEMIA TERCEIRA IDADE	31.692,27	% Período:							50,00%	50,00%				
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	5.923,95	% Período:								100,00%				
<b>Total: R\$ 775.778,91</b>				%:	10,00%	12,34%	13,88%	13,80%	9,39%	14,07%	14,53%	11,98%			
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	77.600,75	95.768,74	107.675,01	107.075,15	72.881,32	109.154,22	112.695,69	92.928,03			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>77.600,75</b>	<b>95.768,74</b>	<b>107.675,01</b>	<b>107.075,15</b>	<b>72.881,32</b>	<b>109.154,22</b>	<b>112.695,69</b>	<b>92.928,03</b>			
				%:	10,00%	22,35%	36,23%	50,03%	59,42%	73,49%	88,02%	100,00%			
				Repassé:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	77.600,75	173.369,49	281.044,50	388.119,65	461.000,97	570.155,19	682.850,88	775.778,91			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<b>Investimento:</b>	<b>77.600,75</b>	<b>173.369,49</b>	<b>281.044,50</b>	<b>388.119,65</b>	<b>461.000,97</b>	<b>570.155,19</b>	<b>682.850,88</b>	<b>775.778,91</b>			

LAGES SC

Local

quarta-feira, 22 de janeiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: **Isabella Omizzolo**

CREA/CAU: **A 253597-1**

ART/RRT: