

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Obra: Muros - CEIM são paulo				BDI		DATA		VALOR		
Preço base: Jan/21 - Deinfra				29,76%		05/10/2023		R\$ 181.237,89		
Responsável Técnico: Gastão P.L. Carsten				1,2976						
ITEM	Valor Acumulado	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		
		No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.955,75	100%	R\$ 3.955,75	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE	R\$ 1.137,50	60%	R\$ 682,50	40%	R\$ 455,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3	SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$ 35.693,95	30%	R\$ 10.708,19	30%	R\$ 10.708,19	40%	R\$ 14.277,58	0%	R\$ -
5	FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 45.112,40	0%	R\$ -	30%	R\$ 13.533,72	40%	R\$ 18.044,96	30%	R\$ 13.533,72
6	PISOS	R\$ 7.664,15	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 3.832,08	50%	R\$ 3.832,08
8	ESQUADRIAS	R\$ 84.832,14	0%	R\$ -	0%	R\$ -	50%	R\$ 42.416,07	50%	R\$ 42.416,07
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.842,00	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 852,60	70%	R\$ 1.989,40
TOTAL C/BDI		R\$ 181.237,89	8%	R\$ 15.346,44	14%	R\$ 24.696,91	44%	R\$ 79.423,29	34%	R\$ 61.771,27
		ACUMULADO	8%	R\$ 15.346,44	22%	R\$ 40.043,34	66%	R\$ 119.466,63	100%	R\$ 181.237,89

IVANA MICHALTCHUK
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO