

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES****CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

Cronograma	Programa	Modalidade	Empreendimentos
Global			
	Orgão	Valor do Repasse	Início da Obra
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES		
Proposição			
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE			
Tipo de Serviço			
INFRAESTRUTURA			

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	Peso %	Valor Obras / Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06					
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				
ETAPA 01																					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un.	1,00	3,01%	R\$ 267.655,80	8%	21.412,46	8%	21.412,46	8%	21.412,46	9%	24.089,02	9%	24.089,02	9%	24.089,02	9%	24.089,02	9%	
2	DESMOBILIZAÇÃO	un.	1,00	0,16%	R\$ 14.375,81	50%	7.187,91		-		-		-		-		-		-		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	un.	1,00	0,35%	R\$ 31.512,13	25%	7.878,03	25%	7.878,03	25%	7.878,03	25%	7.878,03		-		-		-		
4	TERRAPLENAGEM	un.	1,00	12,24%	R\$ 1.088.939,54	10%	108.893,95	15%	163.340,93	20%	217.787,91	20%	217.787,91	20%	217.787,91	10%	108.893,95	5%	54.446,97		
5	DRENAGEM	un.	1,00	13,03%	R\$ 1.159.549,41	40%	463.819,76	30%	347.864,82	22%	255.100,87	5%	57.977,47		-		-		-		
6	PAVIMENTAÇÃO	un.	1,00	49,28%	R\$ 4.383.888,52		-		-		-	4%	175.355,54	10%	438.388,85	13%	569.905,51	15%	737.377,16		
7	URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES	un.	1,00	8,52%	R\$ 757.958,11		-		-	5%	37.897,91	5%	37.897,91		-		-		-		
8	OBRAS DE CONTENÇÃO	un.	1,00	10,16%	R\$ 903.822,63	15%	135.573,39	25%	225.955,66	25%	225.955,66	25%	225.955,66	5%	45.191,13	5%	45.191,13		-		
9	SINALIZAÇÃO	un.	1,00	3,24%	R\$ 288.080,48		-		-		-		-		-		-		-		
	Sub-total: simples					8,4%	744.765,51	8,6%	766.451,91	8,6%	766.032,84	8,4%	746.941,54	8,2%	725.456,91	8,4%	748.079,62	8,3%	737.377,16		
	Acumulado			100,00%	R\$ 8.895.782,43	8,4%	R\$ 744.765,51	17,0%	R\$ 1.511.217,42	25,6%	R\$ 2.277.250,26	34,0%	R\$ 3.024.191,80	42,2%	R\$ 3.749.648,71	50,6%	R\$ 4.497.728,33	58,8%			

Data: JULHO/2021

ENG^o. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA 049344-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

Cronograma	Programa	Modalidade	Empreendimentos
Global			
Orgão		Valor do Repasse	Início da Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES			
Proposição			
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE			
Tipo de Serviço			
INFRAESTRUTURA			

	Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	Peso %	Valor Obras / Serviços	Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
							R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
		ETAPA 01																	
	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un.	1,00	3,01%	R\$ 267.655,80	24.089,02	8%	21.412,46	8%	21.412,46	8%	21.412,46	8%	21.412,46	8%	21.412,46	8%	21.412,46
	2	DESMOBILIZAÇÃO	un.	1,00	0,16%	R\$ 14.375,81	-		-		-		-		-	50%	-	7.187,91	
	3	SERVIÇOS PRELIMINARES	un.	1,00	0,35%	R\$ 31.512,13	-		-		-		-		-		-	-	
	4	TERRAPLENAGEM	un.	1,00	12,24%	R\$ 1.088.939,54	54.446,98		-		-		-		-		-	-	
	5	DRENAGEM	un.	1,00	13,03%	R\$ 1.159.549,41	-		-		-		-	3%	34.786,48		-	-	
	6	PAVIMENTAÇÃO	un.	1,00	49,28%	R\$ 4.383.888,52	657.583,28	17%	745.261,05	17%	745.261,05	15%	657.583,28	9%	394.549,97		-	-	
	7	URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES	un.	1,00	8,52%	R\$ 757.958,11	-		-		-	10%	75.795,81	25%	189.489,53	55%	416.876,96	-	
	8	OBRAS DE CONTENÇÃO	un.	1,00	10,16%	R\$ 903.822,63	-		-		-		-		-		-	-	
	9	SINALIZAÇÃO	un.	1,00	3,24%	R\$ 288.080,48	-		-		-		-	30%	86.424,14	70%	201.656,34	-	
		Sub-total: simples					736.119,28	8,6%	766.673,51	8,6%	766.673,51	8,5%	754.791,55	8,2%	726.662,58	7,3%	647.133,67		
		Acumulado			100,00%	R\$ 8.895.782,43	R\$ 5.233.847,60	67,5%	R\$ 6.000.521,11	76,1%	R\$ 6.767.194,63	84,6%	R\$ 7.521.986,18	92,7%	R\$ 8.248.648,76	100,0%	R\$ 8.895.782,43		

Data: JULHO/2021

ENG^a. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA
 RESPONSÁVEL TÉCNICA
 CREA 049344-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES