



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma	Programa	Modalidade	Empreendimentos
Global			
	Orgão	Valor do Repasse	Início da Obra
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES		
Proposição			
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE			

Tipo de Serviço INFRAESTRUTURA

Item	Discriminação dos Serviços	Unidade	Quant.	Peso %	Valor Obras / Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06				
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
ETAPA 01																				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un.	1,00	3,01%	R\$ 267.655,80	8%	21.412,46	8%	21.412,46	8%	21.412,46	9%	24.089,02	9%	24.089,02	9%	24.089,02	9%	24.089,02	9%
2	DESMOBILIZAÇÃO	un.	1,00	0,16%	R\$ 14.375,81	50%	7.187,91		-		-		-		-		-		-	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	un.	1,00	0,35%	R\$ 31.512,13	25%	7.878,03	25%	7.878,03	25%	7.878,03	25%	7.878,03		-		-		-	
4	TERRAPLENAGEM	un.	1,00	12,24%	R\$ 1.088.939,54	10%	108.893,95	15%	163.340,93	20%	217.787,91	20%	217.787,91	20%	217.787,91	10%	108.893,95	5%	54.446,97	
5	DRENAGEM	un.	1,00	13,03%	R\$ 1.159.549,41	40%	463.819,76	30%	347.864,82	22%	255.100,87	5%	57.977,47		-		-		-	
6	PAVIMENTAÇÃO	un.	1,00	49,28%	R\$ 4.383.888,52		-		-		-	4%	175.355,54	10%	438.388,85	13%	569.905,51	15%	737.377,16	
7	URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES	un.	1,00	8,52%	R\$ 757.958,11		-		-	5%	37.897,91	5%	37.897,91		-		-		-	
8	OBRAS DE CONTENÇÃO	un.	1,00	10,16%	R\$ 903.822,63	15%	135.573,39	25%	225.955,66	25%	225.955,66	25%	225.955,66	5%	45.191,13	5%	45.191,13			
9	SINALIZAÇÃO	un.	1,00	3,24%	R\$ 288.080,48		-		-		-		-		-		-		-	
	Sub-total: simples					8,4%	744.765,51	8,6%	766.451,91	8,6%	766.032,84	8,4%	746.941,54	8,2%	725.456,91	8,4%	748.079,62	8,3%	737.377,16	
	Acumulado			100,00%	R\$ 8.895.782,43	8,4%	R\$ 744.765,51	17,0%	R\$ 1.511.217,42	25,6%	R\$ 2.277.250,26	34,0%	R\$ 3.024.191,80	42,2%	R\$ 3.749.648,71	50,6%	R\$ 4.497.728,33	58,8%		

Data: JULHO/2021

ENG^a. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA 049344-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

