

## PREFEITUTA DO MUNICÍPIO DE LAGES SECRETARIA DA EDUCAÇÃO



| CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - EMEB SANTA HELENA   |                 |            |        |     |            |        |     |            |            |     |             |                       |     |             |        |     |             |        |     |            |  |
|--|-----------------|------------|--------|-----|------------|--------|-----|------------|------------|-----|-------------|-----------------------|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|------------|--|
| Obra: REFORMA EMEB SANTA HELENA - CONSTRUÇÃO REFEITORIO E<br>AMPLIAÇÃO DA COZINHA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL |                 |            |        |     |            | BDI    |     |            | DATA       |     |             | VALOR DA OBRA C/ BDI: |     |             |        |     |             |        |     |            |  |
| Preço base: MAR/2022 - SINAPI - DESONERADO   JAN/21- DEINFRA   |                 |            |        |     |            | 27,75% |     |            | 28/04/2022 |     |             | R\$ 475.305,22        |     |             |        |     |             |        |     |            |  |
| Responsável Técnico: ENGº CIVIL AUDRIN SANTOS VERONEZI   |                 |            |        |     |            | 1,2775 |     |            |            |     |             |                       |     |             |        |     |             |        |     |            |  |
| ITEM   | Valor Acumulado |            | Mês 01 |     | Mês 02     |        |     | Mês 03     |            |     | Mês 04      |                       |     | Mês 05      |        |     | Mês 06      |        |     |            |  |
|  | Valu            |            | No mês |     | lor Medido | No mês |     |            | No mês     |     | alor Medido | No mês                |     | alor Medido | No mês |     | alor Medido | No mês | Va  | lor Medido |  |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  | R\$             | 24.941,87  | 70%    | R\$ | 17.459,31  | 10%    | R\$ | 2.494,19   |            | R\$ | -           |                       | R\$ | -           |        | R\$ | -           | 20%    | R\$ | 4.988,37   |  |
| 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANS   | R\$             | 9.400,85   | 50%    | R\$ | 4.700,43   | 30%    | R\$ | 2.820,26   | 20%        | R\$ | 1.880,17    |                       | R\$ | -           |        | R\$ | -           |        | R\$ | -          |  |
| 3 SERVIÇOS EM CONCRETO ARMADO  | R\$             | 53.426,08  | 25%    | R\$ | 13.356,52  | 50%    | R\$ | 26.713,04  | 25%        | R\$ | 13.356,52   |                       | R\$ | -           |        | R\$ | -           |        | R\$ | _          |  |
| 4 IMPERMEABILIZAÇÃO  | R\$             | 1.016,40   |        | R\$ | -          | 100%   | R\$ | 1.016,40   |            | R\$ | -           |                       | R\$ | -           |        | R\$ | -           |        | R\$ | -          |  |
| 5 VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA,<br>REVESTIMENTOS  | R\$             | 117.367,09 |        | R\$ | -          | 15%    | R\$ | 17.605,06  | 35%        | R\$ | 41.078,48   | 40%                   | R\$ | 46.946,84   | 10%    | R\$ | 11.737      |        | R\$ | _          |  |
| 6 ESQUADRIAS E PORTAS  | R\$             | 26.439,58  |        | R\$ | -          |        | R\$ | -          | 20%        | R\$ | 5.287,92    | 30%                   | R\$ | 7.931,87    | 50%    | R\$ | 13.220      |        | R\$ | -          |  |
| 7 COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA   | R\$             | 185.774,33 |        | R\$ | -          | 25%    | R\$ | 46.443,58  | 25%        | R\$ | 46.443,58   | 25%                   | R\$ | 46.443,58   | 25%    | R\$ | 46.444      |        | R\$ | -          |  |
| 8 ELÉTRICA   | R\$             | 11.678,34  |        | R\$ | -          |        | R\$ | -          |            | R\$ | -           | 35%                   | R\$ | 4.087,42    | 40%    | R\$ | 4.671       | 25%    | R\$ | 2.919,59   |  |
| 9 HIDRÁULICA, DRENAGEM, ESGOTO E ACESSÓRIOS  | R\$             | 20.949,89  | 10%    | R\$ | 2.094,99   | 30%    | R\$ | 6.284,97   | 40%        | R\$ | 8.379,96    | 10%                   | R\$ | 2.094,99    | 10%    | R\$ | 2.095       |        | R\$ | -          |  |
| 10 PINTURA E ACABAMENTOS   | R\$             | 14.609,70  |        | R\$ | -          |        | R\$ | -          |            | R\$ | -           | 30%                   | R\$ | 4.382,91    | 50%    | R\$ | 7.305       | 20%    | R\$ | 2.921,94   |  |
| 11 SERVIÇOS DIVERSOS   | R\$             | 9.701,09   | 10%    | R\$ | 970,11     | 15%    | R\$ | 1.455,16   |            | R\$ | -           | 20%                   | R\$ | 1.940,22    |        | R\$ |             | 55%    | R\$ | 5.335,60   |  |
| TOTAL C/BDI (27,75%)   | R\$             | 475.305,22 | 8%     | R\$ | 38.581,36  | 22%    | R\$ | 104.832,66 | 24%        | R\$ | 116.426,63  | 24%                   | R\$ | 113.827,83  | 18%    | R\$ | 85.471      | 3%     | R\$ | 16.165,50  |  |
|  | AC              | CUMULADO   | 8%     | R\$ | 38.581,36  | 30%    | R\$ | 143.414,02 | 55%        | R\$ | 259.840,65  | 79%                   | R\$ | 373.668,48  | 97%    | R\$ | 459.139,74  | 100%   | R\$ | 475.305,24 |  |

OBS: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de agosto de 2018, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3o, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA eSEINFRA, conforme disposto no Decreto nº 7.983, Art. 6o, de 8 de abril de 2013.

OBS 02: Salienta-se que os interessados em participar do certame deverão conferir previamente todo o orçamento, verificando os preços, quantitativos e serviços solicitados na sua integralidade. Deste modo, não poderão alegar o desconhecimento de algum item apresentado caso venham a se tornar vencedores do processo licitatório.

IVANA E. MICHALTCHUK

Secretária da Educação Prefeitura Municipal de Lages AUDRIN SANTOS VERONEZI

Responsável Técnico Prefeitura Municipal de Lages