

<b>CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO</b>														
Obra: Reforma de creche municipal - CEIM Iraci Steinke - Acessibilidade			BDI		DATA		VALOR							
Preço base: julho/2022 - SINAPI - Desonerado   Jan/21 - Deinfra Desonerado			29,76%		12/07/2022		<b>R\$ 136.138,00</b>							
Responsável Técnico: Gastão P.L. Carsten			1,2976											
ITEM	Valor Acumulado	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		
		No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	No mês	Valor Medido	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.147,96	100%	R\$ 10.147,96	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E TRANSPORTE	R\$ 582,36	60%	R\$ 349,42	40%	R\$ 232,94	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
3	SERVIÇOS EM CONCRETO	R\$ 3.043,64	50%	R\$ 1.521,82	50%	R\$ 1.521,82	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 265,25	30%	R\$ 79,58	70%	R\$ 185,68	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
5	FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS	R\$ 9.406,36	0%	R\$ -	30%	R\$ 2.821,91	40%	R\$ 3.762,54	30%	R\$ 2.821,91	0%	R\$ -	0%	R\$ -
6	PISOS	R\$ 15.163,48	0%	R\$ -	20%	R\$ 3.032,70	30%	R\$ 4.549,04	30%	R\$ 4.549,04	20%	R\$ 3.032,70	0%	R\$ -
7	COBERTURA	R\$ 13.714,35	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 4.114,31	30%	R\$ 4.114,31	40%	R\$ 5.485,74	0%	R\$ -
8	ESQUADRIAS	R\$ 19.893,61	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	40%	R\$ 7.957,44	40%	R\$ 7.957,44	20%	R\$ 3.978,72
9	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.423,71	0%	R\$ -	10%	R\$ 742,37	20%	R\$ 1.484,74	30%	R\$ 2.227,11	30%	R\$ 2.227,11	10%	R\$ 742,37
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	R\$ 1.180,84	0%	R\$ -	10%	R\$ 118,08	20%	R\$ 236,17	30%	R\$ 354,25	30%	R\$ 354,25	10%	R\$ 118,08
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.293,29	0%	R\$ -	0%	R\$ -	10%	R\$ 1.929,33	20%	R\$ 3.858,66	20%	R\$ 3.858,66	50%	R\$ 9.646,65
12	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 31.516,21	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	30%	R\$ 9.454,86	70%	R\$ 22.061,35
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.506,94	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	40%	R\$ 1.802,78	60%	R\$ 2.704,16
<b>TOTAL C/BDI</b>		<b>R\$ 136.138,00</b>	<b>9%</b>	<b>R\$ 12.098,77</b>	<b>6%</b>	<b>R\$ 8.655,50</b>	<b>12%</b>	<b>R\$ 16.076,13</b>	<b>19%</b>	<b>R\$ 25.882,72</b>	<b>25%</b>	<b>R\$ 34.173,54</b>	<b>29%</b>	<b>R\$ 39.251,33</b>
		<b>ACUMULADO</b>	<b>9%</b>	<b>R\$ 12.098,77</b>	<b>15%</b>	<b>R\$ 20.754,27</b>	<b>27%</b>	<b>R\$ 36.830,40</b>	<b>46%</b>	<b>R\$ 62.713,13</b>	<b>71%</b>	<b>R\$ 96.886,67</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 136.138,00</b>

\_\_\_\_\_  
**IVANA MICHALTCHUK**  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO