



EDU - 07.2026 - CEIM SEPÉ TIARAJU - Reforma geral

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO
EDU - 07.2026

STATUS
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO
04/03/2026 11:05

TIPO DE CUSTO
Encargos Sociais com Desoneração

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)
R\$ 123.514,74

VALOR TOTAL (COM BDI)
R\$ 157.129,32

BDI APLICADO
27,22%

Cronograma Macro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1. 1ª MÊS (30 dias)	2. 2ª MÊS (60 dias)	3. 3ª MÊS (90 dias)	4. 4ª MÊS (120 dias)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.064,02	52,15% R\$ 14.113,12	0,61% R\$ 165,01	0,61% R\$ 165,01	0,61% R\$ 165,51
1.1	— Placa, Tapume e Administração Local	R\$ 17.410,70	25,62% R\$ 4.459,80	0,95% R\$ 165,01	0,95% R\$ 165,01	0,95% R\$ 165,51
1.2	— Demolições e Remoções	R\$ 9.653,32	100,00% R\$ 9.653,32	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS	R\$ 906,38	50,00% R\$ 453,19	50,00% R\$ 453,19	-	-
2.1	— Escavação Fundação	R\$ 115,45	50,00% R\$ 57,73	50,00% R\$ 57,73	-	-
2.2	— Escavação do Dreno	R\$ 437,62	50,00% R\$ 218,81	50,00% R\$ 218,81	-	-
2.3	— Transporte de Terras	R\$ 353,31	50,00% R\$ 176,66	50,00% R\$ 176,66	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 2.859,28	54,54% R\$ 1.559,42	45,46% R\$ 1.299,86	-	-
3.1	— Fundação	R\$ 2.599,72	50,00% R\$ 1.299,86	50,00% R\$ 1.299,86	-	-
3.2	— Impermeabilização do Baldrame	R\$ 259,56	100,00% R\$ 259,56	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 100.832,72	3,88% R\$ 3.913,03	18,45% R\$ 18.603,98	65,69% R\$ 66.233,17	11,98% R\$ 12.082,55
TOTALS		R\$ 157.129,32	R\$ 20.038,75	R\$ 29.757,30	R\$ 67.542,21	R\$ 27.335,68



ORÇAMENTO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em
07/04/2026
16:05

EDU - 07.2026 - CEIM SEPÉ TIARAJU - Reforma geral

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1. 1ª MÊS (30 dias)	2. 2ª MÊS (60 dias)	3. 3ª MÊS (90 dias)	4. 4ª MÊS (120 dias)
4.1	— Vigas e pilares	R\$ 3.318,82	50,00% R\$ 1.659,41	50,00% R\$ 1.659,41	-	-
4.2	— Fechamentos	R\$ 9.014,46	25,00% R\$ 2.253,62	50,00% R\$ 4.507,23	25,00% R\$ 2.253,62	-
4.3	— Acabamentos da Parede	R\$ 20.174,37	-	50,00% R\$ 10.087,19	50,00% R\$ 10.087,19	-
4.4	— Esquadrias	R\$ 21.388,03	-	-	50,00% R\$ 10.694,02	50,00% R\$ 10.694,02
4.5	— Piso - Etapa Inicial	R\$ 8.986,62	-	-	100,00% R\$ 8.986,62	-
4.6	— Piso - Solário	R\$ 2.404,64	-	-	100,00% R\$ 2.404,64	-
4.7	— Pintura	R\$ 28.068,41	-	-	100,00% R\$ 28.068,41	-
4.8	— Forro	R\$ 2.777,06	-	-	50,00% R\$ 1.388,53	50,00% R\$ 1.388,53
4.9	— Cobertura	R\$ 4.700,31	-	50,00% R\$ 2.350,16	50,00% R\$ 2.350,16	-
5	INSTALAÇÕES	R\$ 11.904,67	-	77,58% R\$ 9.235,26	9,61% R\$ 1.144,03	12,81% R\$ 1.525,38
5.1	— Instalações Hidráulicas	R\$ 617,02	-	100,00% R\$ 617,02	-	-
5.2	— Drenagem Pluvial	R\$ 2.249,29	-	100,00% R\$ 2.249,29	-	-
5.3	— Instalações Sanitárias	R\$ 3.813,44	-	30,00% R\$ 1.144,03	30,00% R\$ 1.144,03	40,00% R\$ 1.525,38
5.4	— Instalações Elétricas	R\$ 5.224,92	-	100,00% R\$ 5.224,92	-	-
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 13.562,25	-	-	-	100,00% R\$ 13.562,25
6.1	— Cozinha e Despensa	R\$ 1.921,99	-	-	-	100,00% R\$ 1.921,99
6.2	— Fraldário	R\$ 3.890,19	-	-	-	100,00% R\$ 3.890,19
6.3	— Limpeza	R\$ 7.750,07	-	-	-	100,00% R\$ 7.750,07
TOTAIS		R\$ 157.129,32	R\$ 20.038,75	R\$ 29.757,30	R\$ 67.542,21	R\$ 27.335,68



EDU - 07.2026 - CEIM SEPÉ TIARAJU - Reforma geral

EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS

CREA: 176072-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO