



1
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA PRAÇA ERASMO FURTADO	QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI	541.220,42	% Período:	25,57%	30,71%	26,78%	16,94%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	35.357,62	% Período:	25,00%	31,00%	27,00%	17,00%								
1.2.	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILID/	285,59	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	26.350,36	% Período:	81,97%	5,80%	5,80%	6,43%								
1.4.	REALOCAÇÕES	351,34	% Período:	100,00%											
1.5.	PREPARAÇÃO DO TERRENO	12.323,80	% Período:	100,00%											
1.6.	DRENAGEM	10.790,25	% Período:	100,00%											
1.7.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	26.760,72	% Período:	100,00%											
1.8.	PREPARAÇÃO DA BASE DE AREIA	198.689,41	% Período:	22,63%	77,37%										
1.9.	JUNTA DE DILATAÇÃO DAS CALÇADAS	4.866,14	% Período:			100,00%									
1.10.	REBOCO E PINTURA DAS VIGAS BALDI	2.081,59	% Período:			100,00%									
1.11.	FECHAMENTO - ALAMBRADO, TELA E T	109.230,04	% Período:	11,42%		63,35%	25,23%								
1.12.	EQUIPAMENTOS	30.918,40	% Período:				100,00%								
1.13.	CALÇADA EM CONCRETO NO ENTORN	57.723,38	% Período:			100,00%									
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.444,99	% Período:				100,00%								
1.15.	PAISAGISMO	4.906,24	% Período:				100,00%								
1.16.	SERVIÇOS FINAIS	5.140,55	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 541.220,42				%:	25,57%	30,71%	26,78%	16,94%							
Período:	Repasso:	62.783,64	75.415,18	65.758,30	41.594,58										
	Contrapartida:	75.597,76	90.807,38	79.179,56	50.084,02										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	138.381,39	166.222,57	144.937,86	91.678,60										
Acumulado:	%:	25,57%	56,28%	83,06%	100,00%										
	Repasso:	62.783,64	138.198,82	203.957,12	245.551,70										
	Contrapartida:	75.597,76	166.405,14	245.584,70	295.668,72										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	138.381,39	304.603,96	449.541,82	541.220,42										
Administração Local:	25,00%	56,00%	83,00%	100,00%											

LAGES- SC
 Local
 #####
 Data

Responsável Técnico
 Nome: Rafael Raittz Hermes
 CREA/CAU: 207860-0
 ART/RRT: 10304247-0