



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAG	APELIDO EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR BAIRRO JARDIM C	DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PISO M	645.516,99	% Período:	25,50%	25,53%	25,98%	22,99%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	44.035,56	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	35.374,78	% Período:	86,33%	4,56%	4,56%	4,56%								
1.3.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1.680,44	% Período:	100,00%											
1.4.	PREPARAÇÃO DO TERRENO	19.475,16	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM	13.740,73	% Período:	100,00%											
1.6.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	29.333,33	% Período:	100,00%											
1.7.	PISO DE CONCRETO DA QUADRA	62.793,00	% Período:	80,01%	19,99%										
1.8.	JUNTAS DE DILATAÇÃO QUADRA E CAI	8.074,77	% Período:	67,32%	32,68%										
1.9.	PAREDES H = 120cm	19.999,88	% Período:		100,00%										
1.10.	PISO MODULAR	119.576,77	% Período:			100,00%									
1.11.	FECHAMENTO DA TELA E ALAMBRADC	117.001,83	% Período:		100,00%										
1.12.	EQUIPAMENTOS	35.476,86	% Período:			100,00%									
1.14.	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRE	84.395,57	% Período:				100,00%								
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.083,39	% Período:				100,00%								
1.16.	EXECUÇÃO DA BASE DO PARQUINHO	16.993,07	% Período:				100,00%								
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	6.325,81	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 645.516,99

Período:	%:	25,50%	25,53%	25,98%	22,99%										
	Repassé:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	164.607,32	164.816,42	167.674,52	148.418,73										
	Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:	Investimento:	164.607,32	164.816,42	167.674,52	148.418,73										
	%:	25,50%	51,03%	77,01%	100,00%										
	Repassé:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	164.607,32	329.423,74	497.098,26	645.516,99										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	164.607,32	329.423,74	497.098,26	645.516,99										
	Administração Local:	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%										

LAGES/SC

Local

segunda-feira, 9 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA

CREA/CAU: 187087-8

ART/RRT: 10310499-5