



11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO 11/2026	STATUS LICITAÇÃO/PROGEM	DATA DE CRIAÇÃO 06/03/2026 08:31	TIPO DE CUSTO Encargos Sociais sem Desoneração
-------------------	----------------------------	-------------------------------------	---

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI) R\$ 360.955,50	VALOR TOTAL (COM BDI) R\$ 445.924,47
---	---

BDI APLICADO
23,54%

TABELAS DE REFERÊNCIA

BETHA 01/2100 (1 item)	DEINFRA 02/2026 (1 item)	SICRO 10/2025 (1 item)	SINAPI 01/2026 (214 itens)	SINAPI 06/2025 (1 item)
------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------

Cronograma de Execução

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARÉS (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
1.1.1	COMP-ADM-1	- - - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TC...	UN	1,00	R\$ 26.151,84	16,68% Qtd: 0,17 R\$ 4.362,13	-	-	-	16,51% Qtd: 0,17 R\$ 4.317,67	-	-	-	18,16% Qtd: 0,18 R\$ 4.749,17
1.2.1	103689	- - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	5,00	R\$ 2.905,72	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 2.905,72	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	COMP-ADM-2	- - - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 2,30X6,00X2...	UN	2,00	R\$ 147,61	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 147,61	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
1.2.3	COT-ADM-2	--- LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, P...	MÊS	5,00	R\$ 4.089,79	20,00% Qtd: 1,00 R\$ 817,96	-	-	-	20,00% Qtd: 1,00 R\$ 817,96	-	-	-	20,00% Qtd: 1,00 R\$ 817,96
1.2.4	100952	--- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (...)	TXKM	31,20	R\$ 118,33	100,00% Qtd: 31,20 R\$ 118,33	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	99059	--- LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO...	M	47,00	R\$ 5.635,09	100,00% Qtd: 47,00 R\$ 5.635,09	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	105118	--- TAPUME EM CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESIN...	M2	178,40	R\$ 13.472,77	100,00% Qtd: 178,40 R\$ 13.472,77	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	95675	--- HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INST...	UN	1,00	R\$ 284,76	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 284,76	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	97625	--- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO...	M3	17,92	R\$ 1.382,54	100,00% Qtd: 17,92 R\$ 1.382,54	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	97629	--- DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M...	M3	7,60	R\$ 230,50	100,00% Qtd: 7,60 R\$ 230,50	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	104790	--- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA ME...	M3	25,61	R\$ 3.920,02	100,00% Qtd: 25,61 R\$ 3.920,02	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	68904	--- CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS 5M3, CLASSE IIA E...	SV	10,00	R\$ 3.706,20	100,00% Qtd: 10,00 R\$ 3.706,20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	104800	--- REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM...	M	13,40	R\$ 198,81	100,00% Qtd: 13,40 R\$ 198,81	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	1619003	--- Demolição mecânica de concreto armado com escavade...	m³	38,07	R\$ 2.806,95	100,00% Qtd: 38,07 R\$ 2.806,95	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7	97647	--- REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂM...	M2	53,80	R\$ 303,75	100,00% Qtd: 53,80 R\$ 303,75	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.8	97650	--- REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FOR...	M2	53,80	R\$ 654,68	100,00% Qtd: 53,80 R\$ 654,68	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
1.3.9	97644	--- REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	M2	6,60	R\$ 98,34	100,00% Qtd: 6,60 R\$ 98,34	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10	97663	--- REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	UN	7,00	R\$ 138,88	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 138,88	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11	97645	--- REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI...	M2	3,92	R\$ 150,90	100,00% Qtd: 3,92 R\$ 150,90	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.12	COMP-PRE-1	--- Remoção de poste de concreto armado seção circular...	UN	2,00	R\$ 972,48	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 972,48	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1	96521	---- ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU S...	M3	8,64	R\$ 494,41	-	100,00% Qtd: 8,64 R\$ 494,41	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2	97083	---- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	3,60	R\$ 18,54	-	100,00% Qtd: 3,60 R\$ 18,54	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	96619	---- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO...	M2	3,60	R\$ 218,73	-	100,00% Qtd: 3,60 R\$ 218,73	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	COMP-EST-3	---- ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABIL...	M	40,00	R\$ 3.729,43	-	100,00% Qtd: 40,00 R\$ 3.729,43	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	COMP-EST-4	---- ARMAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ...	KG	81,40	R\$ 1.138,36	-	100,00% Qtd: 81,40 R\$ 1.138,36	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	COMP-EST-5	---- ARMAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ...	KG	35,15	R\$ 677,85	-	100,00% Qtd: 35,15 R\$ 677,85	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	COMP-EST-6	---- APILOAMENTO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO PARA ESTACA	M2	0,71	R\$ 3,88	-	100,00% Qtd: 0,71 R\$ 3,88	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8	95601	---- ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,...	UN	10,00	R\$ 126,50	-	100,00% Qtd: 10,00 R\$ 126,50	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
2.1.1.9	96534	---- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA B...	M2	13,20	R\$ 1.481,52	-	100,00% Qtd: 13,20 R\$ 1.481,52	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.10	96544	---- ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -...	KG	47,60	R\$ 1.166,69	-	100,00% Qtd: 47,60 R\$ 1.166,69	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.11	96557	---- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAM...	M3	2,06	R\$ 2.102,18	-	100,00% Qtd: 2,06 R\$ 2.102,18	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.12	92413	---- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGU...	M2	3,84	R\$ 586,59	-	100,00% Qtd: 3,84 R\$ 586,59	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.13	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	14,70	R\$ 277,50	-	100,00% Qtd: 14,70 R\$ 277,50	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.14	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	42,00	R\$ 578,54	-	100,00% Qtd: 42,00 R\$ 578,54	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.15	COMP-EST-2	---- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOM...	M3	0,05	R\$ 45,55	-	100,00% Qtd: 0,05 R\$ 45,55	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.16	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	6,53	R\$ 211,28	-	100,00% Qtd: 6,53 R\$ 211,28	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	96525	---- ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA...	M3	14,81	R\$ 1.173,16	-	-	100,00% Qtd: 14,81 R\$ 1.173,16	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	97083	---- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	7,20	R\$ 37,09	-	-	100,00% Qtd: 7,20 R\$ 37,09	-	-	-	-	-	-
2.1.2.3	95241	---- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES...	M2	7,20	R\$ 402,85	-	-	100,00% Qtd: 7,20 R\$ 402,85	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4	96536	---- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	49,99	R\$ 4.811,54	-	-	100,00% Qtd: 49,99 R\$ 4.811,54	-	-	-	-	-	-
2.1.2.5	104916	---- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA...	KG	41,04	R\$ 945,58	-	-	100,00% Qtd: 41,04 R\$ 945,58	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
2.1.2.6	104919	---- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA...	KG	142,92	R\$ 2.351,82	-	-	100,00% Qtd: 142,92 R\$ 2.351,82	-	-	-	-	-	-
2.1.2.7	96557	---- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAM...	M3	2,99	R\$ 3.051,23	-	-	100,00% Qtd: 2,99 R\$ 3.051,23	-	-	-	-	-	-
2.1.2.8	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	11,82	R\$ 382,44	-	-	100,00% Qtd: 11,82 R\$ 382,44	-	-	-	-	-	-
2.2.1.1	92413	---- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGU...	M2	46,99	R\$ 7.178,06	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 46,99 R\$ 7.178,06	-	-	-
2.2.1.2	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	68,04	R\$ 1.284,38	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 68,04 R\$ 1.284,38	-	-	-
2.2.1.3	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	171,81	R\$ 2.366,63	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 171,81 R\$ 2.366,63	-	-	-
2.2.1.4	92763	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	9,36	R\$ 107,31	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 9,36 R\$ 107,31	-	-	-
2.2.1.5	COMP-EST-2	---- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOM...	M3	1,52	R\$ 1.442,33	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,52 R\$ 1.442,33	-	-	-
2.2.2.1	92467	---- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMEN...	M2	62,23	R\$ 9.300,04	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00% Qtd: 46,67 R\$ 6.975,03
2.2.2.2	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	136,71	R\$ 2.580,66	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00% Qtd: 102,53 R\$ 1.935,50
2.2.2.3	92760	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	44,73	R\$ 768,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.4	92761	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	2,79	R\$ 43,81	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,79 R\$ 43,81
2.2.2.5	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	293,31	R\$ 4.040,26	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00% Qtd: 219,98 R\$ 3.030,20
2.2.2.6	COMP-EST-1	---- CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA...	M3	6,41	R\$ 6.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00% Qtd: 4,81 R\$ 4.905,00
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
2.2.3.1	101964	---- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FO...	M2	69,26	R\$ 19.539,35	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 69,26 R\$ 19.539,35
2.2.3.2	101948	---- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PL...	M2	8,76	R\$ 2.769,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	98557	--- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLT...	M2	48,35	R\$ 3.275,68	-	-	-	100,00% Qtd: 48,35 R\$ 3.275,68	-	-	-	-	-
3.2.1	98556	--- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLI...	M2	67,68	R\$ 5.310,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	103368	--- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N...	M2	193,23	R\$ 20.479,47	-	-	-	-	74,12% Qtd: 143,22 R\$ 15.179,38	-	-	-	-
4.2.1	102253	--- DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP...	M2	23,92	R\$ 30.487,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	42859	--- Banco de concreto (45cm x 1,00)	M	10,40	R\$ 2.669,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	100384	--- FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA N...	M2	75,23	R\$ 5.195,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	92543	--- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS...	M2	75,23	R\$ 5.037,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1	94207	--- TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =...	M2	75,23	R\$ 4.391,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1	COMP-ACAB-4	--- JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO...	M2	6,40	R\$ 5.803,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	91341	--- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUAR...	M2	15,61	R\$ 19.538,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3	100701	--- PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, CO...	M2	9,45	R\$ 9.089,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1	105024	--- VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *1...	M	26,90	R\$ 2.499,40	-	-	-	-	100,00% Qtd: 26,90 R\$ 2.499,40	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
6.2.2	105030	--- CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA...	M	9,30	R\$ 673,85	-	-	-	-	100,00% Qtd: 9,30 R\$ 673,85	-	-	-	-
6.3.1	101965	--- PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, A...	M	12,80	R\$ 2.930,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2	98689	--- SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 C...	M	4,50	R\$ 714,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.1	87879	---- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO...	M2	222,85	R\$ 1.549,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.3	87529	---- MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC...	M2	32,30	R\$ 1.768,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.4	87531	---- EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO...	M2	88,96	R\$ 4.693,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.5	87535	---- EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO...	M2	101,59	R\$ 4.948,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.6	87881	---- CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUT...	M2	77,32	R\$ 794,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.1.7	90408	---- MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC...	M2	77,32	R\$ 3.790,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2.1	104611	---- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PL...	M2	182,07	R\$ 20.713,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.2.2	88650	---- RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO E...	M	9,90	R\$ 140,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1	87905	--- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃ...	M2	87,07	R\$ 1.103,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.2	104217	--- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR...	M2	87,07	R\$ 6.629,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
7.2.3	87894	--- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÂ...	M2	83,45	R\$ 904,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.4	104233	--- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR...	M2	83,45	R\$ 4.699,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.5	41805	--- LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL...	MES	1,00	R\$ 1.665,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1.1	90100	---- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (...)	M3	5,52	R\$ 100,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1.2	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	13,81	R\$ 446,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1.3	87630	---- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	5,60	R\$ 350,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1.4	87755	---- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	49,62	R\$ 3.895,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1.5	87735	---- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	49,62	R\$ 3.383,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1.6	97084	---- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	102,84	R\$ 110,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1.7	100324	---- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E...	M3	10,28	R\$ 2.639,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1.8	94995	---- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO...	M2	47,60	R\$ 5.851,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.2.1	87255	---- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	6,84	R\$ 718,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.2.2	87256	---- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	13,98	R\$ 1.228,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.2.3	87257	---- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	34,40	R\$ 2.517,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.3.1	104658	---- PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRET...	M2	6,48	R\$ 1.214,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
7.3.3.2	104626	---- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO...	M3	4,51	R\$ 4.757,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.1	88485	--- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE...	M2	32,30	R\$ 175,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.2	88415	--- APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE...	M2	170,52	R\$ 994,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.3	104641	--- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL...	M2	32,30	R\$ 423,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.4	88495	--- EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE,...	M2	32,30	R\$ 565,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.5	88431	--- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA...	M2	170,52	R\$ 5.557,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.6	88484	--- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,...	M2	77,31	R\$ 534,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.7	104639	--- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL...	M2	77,31	R\$ 1.296,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.8	41805	--- LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL...	MES	1,00	R\$ 1.665,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.1	95470	--- VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRA...	UN	7,00	R\$ 2.809,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2	100849	--- ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E IN...	UN	7,00	R\$ 445,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3	86942	--- LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQ...	UN	9,00	R\$ 3.482,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.4	100868	--- BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPR...	UN	4,00	R\$ 1.871,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.5	100867	--- BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPR...	UN	2,00	R\$ 902,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
8.1.6	100866	--- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPR...	UN	2,00	R\$ 853,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7	95547	--- SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE...	UN	5,00	R\$ 444,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8	COMP-ACAB-1	--- TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALH...	UN	5,00	R\$ 440,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9	95544	--- PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, IN...	UN	7,00	R\$ 429,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.10	86930	--- TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIV...	UN	1,00	R\$ 442,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1	101907	--- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE...	UN	2,00	R\$ 1.667,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2	97599	--- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2...	UN	4,00	R\$ 116,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.1	91916	--- CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN...	UN	2,00	R\$ 65,15	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 65,15	-	-
10.1.2	91884	--- LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4...	UN	6,00	R\$ 118,01	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 118,01	-	-
10.2.1	91924	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAM...	M	197,56	R\$ 920,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.2	91926	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAM...	M	251,52	R\$ 1.681,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.3	91930	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA...	M	156,27	R\$ 2.222,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.4	91932	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA...	M	19,57	R\$ 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.1	91953	--- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIND...	UN	6,00	R\$ 289,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
10.3.3	91992	- - - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCL...	UN	4,00	R\$ 302,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.4	91996	- - - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INC...	UN	9,00	R\$ 516,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.6	92023	- - - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMB...	UN	6,00	R\$ 492,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.8	101632	- - - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTER...	UN	1,00	R\$ 41,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.9	93673	- - - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5...	UN	1,00	R\$ 129,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.10	93653	- - - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	1,00	R\$ 14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.11	93654	- - - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	1,00	R\$ 14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.12	93655	- - - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	4,00	R\$ 65,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.13	93658	- - - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	7,00	R\$ 204,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.14	COMP-ELE-1	- - - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA D...	UN	2,00	R\$ 478,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.15	COMP-ELE-2	- - - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, C...	UN	1,00	R\$ 181,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.16	90456	- - - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TO...	UN	26,00	R\$ 273,67	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 26,00 R\$ 273,67	-	-
10.3.17	91939	- - - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PV...	UN	11,00	R\$ 602,83	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 11,00 R\$ 602,83	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
10.3.18	91940	--- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), P...	UN	15,00	R\$ 458,83	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 15,00 R\$ 458,83	-	-
10.4.1	91845	--- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 2...	M	78,46	R\$ 948,94	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 78,46 R\$ 948,94	-	-
10.4.2	91854	--- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"...	M	32,00	R\$ 506,02	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 32,00 R\$ 506,02	-	-
10.4.3	104780	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETROD...	M	32,00	R\$ 327,33	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 32,00 R\$ 327,33	-	-
10.4.4	104766	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS C...	M	32,00	R\$ 929,42	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 32,00 R\$ 929,42	-	-
10.4.5	COMP-ELE-4	--- ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORR...	M	18,30	R\$ 198,27	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 18,30 R\$ 198,27	-
10.4.6	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	1,65	R\$ 20,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,65 R\$ 20,00	-
10.4.7	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	1,65	R\$ 61,68	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,65 R\$ 61,68	-
10.5.1	COMP-ELE-5	--- LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS 40W TUBULAR FL...	UN	12,00	R\$ 1.108,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6.1	101879	--- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO...	UN	1,00	R\$ 762,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.6.2	90458	--- QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO...	UN	1,00	R\$ 68,53	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 68,53	-	-
10.7.1	101509	--- ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM...	UN	1,00	R\$ 2.791,61	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 2.791,61	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	0,56	R\$ 6,78	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 0,56 R\$ 6,78	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
11.1.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	0,56	R\$ 20,94	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 0,56 R\$ 20,94	-
11.1.4	89987	--- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", C...	UN	6,00	R\$ 617,38	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 617,38	-	-
11.1.5	89429	--- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P...	UN	8,00	R\$ 73,63	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 8,00 R\$ 73,63	-	-
11.1.6	89391	--- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P...	UN	10,00	R\$ 142,07	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 10,00 R\$ 142,07	-	-
11.1.7	94704	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	6,00	R\$ 206,51	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 206,51	-	-
11.1.8	94706	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	2,00	R\$ 90,90	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 90,90	-	-
11.1.9	89432	--- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO...	UN	1,00	R\$ 37,35	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 37,35	-	-
11.1.10	103996	--- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO...	UN	6,00	R\$ 305,76	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 305,76	-	-
11.1.11	94706	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	2,00	R\$ 90,90	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 90,90	-	-
11.1.12	103948	--- BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25...	UN	4,00	R\$ 47,64	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 47,64	-	-
11.1.13	103958	--- BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40...	UN	4,00	R\$ 56,09	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 56,09	-	-
11.1.14	103967	--- BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32...	UN	3,00	R\$ 47,25	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 3,00 R\$ 47,25	-	-
11.1.15	89410	--- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO...	UN	15,00	R\$ 241,09	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 15,00 R\$ 241,09	-	-
11.1.16	103986	--- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO...	UN	6,00	R\$ 229,56	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 229,56	-	-
11.1.17	89362	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO...	UN	20,00	R\$ 291,80	-	-	-	-	-	-	75,00% Qtd: 15,00 R\$ 218,85	25,00% Qtd: 5,00 R\$ 72,95	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
11.1.18	89367	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO...	UN	2,00	R\$ 39,19	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 39,19	-	-
11.1.19	103980	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO...	UN	3,00	R\$ 75,72	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 3,00 R\$ 75,72	-	-
11.1.20	103974	--- JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32...	UN	1,00	R\$ 14,40	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 14,40	-	-
11.1.21	89985	--- REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",...	UN	7,00	R\$ 829,06	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 829,06	-	-
11.1.22	89402	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	108,80	R\$ 1.948,97	-	-	-	-	-	-	86,00% Qtd: 93,57 R\$ 1.676,11	14,00% Qtd: 15,23 R\$ 272,86	-
11.1.23	89357	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL O...	M	15,20	R\$ 722,20	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 15,20 R\$ 722,20	-	-
11.1.24	103978	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	5,80	R\$ 206,93	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 5,80 R\$ 206,93	-	-
11.1.25	103979	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	13,40	R\$ 547,95	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 13,40 R\$ 547,95	-	-
11.1.26	89395	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU...	UN	13,00	R\$ 260,34	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 13,00 R\$ 260,34	-	-
11.1.27	89398	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU...	UN	4,00	R\$ 108,62	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 108,62	-	-
11.1.28	104011	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE...	UN	1,00	R\$ 35,79	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 35,79	-	-
11.1.29	104004	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE...	UN	4,00	R\$ 169,40	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 169,40	-	-
11.1.30	89400	--- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INST...	UN	7,00	R\$ 200,97	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 200,97	-	-
11.1.31	104005	--- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INST...	UN	1,00	R\$ 49,56	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 49,56	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
11.1.32	90373	--- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,...	UN	27,00	R\$ 494,67	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 27,00 R\$ 494,67	-	-
11.1.33	105142	--- LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, I...	UN	3,00	R\$ 27,46	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 3,00 R\$ 27,46	-	-
11.1.34	104779	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/...	M	74,80	R\$ 760,51	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 74,80 R\$ 760,51	-	-
11.1.35	90466	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRI...	M	74,80	R\$ 1.808,43	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 74,80 R\$ 1.808,43	-	-
11.1.36	102607	--- CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECI...	UN	2,00	R\$ 1.086,34	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 1.086,34	-	-
11.1.37	100860	--- CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA...	UN	7,00	R\$ 949,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	4,40	R\$ 50,28	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,40 R\$ 50,28	-
11.2.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	4,40	R\$ 142,37	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,40 R\$ 142,37	-
11.2.3	89714	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,...	M	27,50	R\$ 1.499,59	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 27,50 R\$ 1.499,59	-
11.2.4	89711	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,...	M	24,30	R\$ 768,81	-	-	-	-	-	-	20,00% Qtd: 4,86 R\$ 153,76	80,00% Qtd: 19,44 R\$ 615,05	-
11.2.5	89712	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,...	M	17,70	R\$ 693,17	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 17,70 R\$ 693,17	-
11.2.6	89798	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,...	M	24,10	R\$ 416,53	-	-	-	-	-	-	90,00% Qtd: 21,69 R\$ 374,88	10,00% Qtd: 2,41 R\$ 41,65	-
11.2.7	89713	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,...	M	4,60	R\$ 223,16	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,60 R\$ 223,16	-
11.2.8	89849	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,...	M	1,50	R\$ 112,88	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,50 R\$ 112,88	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
11.2.9	89748	- - - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR...	UN	12,00	R\$ 666,97	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 12,00 R\$ 666,97	-
11.2.10	89733	- - - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR...	UN	6,00	R\$ 186,05	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 186,05	-
11.2.11	89746	- - - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 76,27	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 76,27	-
11.2.12	89726	- - - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	7,00	R\$ 109,39	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 109,39	-
11.2.13	89732	- - - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	12,00	R\$ 258,10	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 12,00 R\$ 258,10	-
11.2.14	89739	- - - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 63,28	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 63,28	-
11.2.15	89731	- - - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 41,26	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 41,26	-	-
11.2.16	89724	- - - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	12,00	R\$ 184,12	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 12,00 R\$ 184,12	-	-
11.2.17	104345	- - - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	5,00	R\$ 282,47	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 282,47	-
11.2.18	104347	- - - JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	2,00	R\$ 125,49	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 125,49	-
11.2.19	89797	- - - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,...	UN	3,00	R\$ 202,17	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 3,00 R\$ 202,17	-
11.2.20	89783	- - - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,...	UN	4,00	R\$ 88,50	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 88,50	-
11.2.21	104343	- - - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	2,00	R\$ 90,11	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 90,11	-
11.2.22	89778	- - - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	25,00	R\$ 631,29	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 25,00 R\$ 631,29	-
11.2.23	89753	- - - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	28,00	R\$ 375,66	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 28,00 R\$ 375,66	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
11.2.24	89774	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	8,00	R\$ 174,04	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 8,00 R\$ 174,04	-
11.2.25	89752	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	23,00	R\$ 261,13	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 23,00 R\$ 261,13	-
11.2.26	89549	--- REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN...	UN	2,00	R\$ 47,59	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 47,59	-
11.2.27	89784	--- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50...	UN	2,00	R\$ 65,43	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 65,43	-
11.2.28	104357	--- CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,...	UN	2,00	R\$ 50,06	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 50,06	-
11.2.29	97906	--- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARI...	UN	4,00	R\$ 2.727,17	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 2.727,17	-
11.2.30	104348	--- TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO...	UN	8,00	R\$ 112,87	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 8,00 R\$ 112,87	-	-
11.2.31	89801	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	13,00	R\$ 161,41	-	-	-	-	-	-	50,00% Qtd: 6,50 R\$ 80,71	50,00% Qtd: 6,50 R\$ 80,71	-
11.2.32	89802	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	1,00	R\$ 13,33	-	-	-	-	-	-	50,00% Qtd: 0,50 R\$ 6,67	50,00% Qtd: 0,50 R\$ 6,67	-
11.2.33	89813	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	15,00	R\$ 118,41	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 15,00 R\$ 118,41	-	-
11.2.34	89825	--- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50...	UN	6,00	R\$ 130,61	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 130,61	-
11.2.35	COMP-SAN-8	--- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X...	UN	6,00	R\$ 720,93	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 720,93	-
11.2.36	COMP-SAN-9	--- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X...	UN	5,00	R\$ 753,84	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 753,84	-
11.2.37	89709	--- RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL...	UN	7,00	R\$ 209,54	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 209,54	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
11.2.38	104779	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/...	M	30,50	R\$ 310,11	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 30,50 R\$ 310,11	-	-
11.2.39	90466	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRI...	M	30,50	R\$ 737,40	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 30,50 R\$ 737,40	-	-
11.3.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	14,76	R\$ 168,67	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 14,76 R\$ 168,67	-
11.3.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	14,76	R\$ 477,56	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 14,76 R\$ 477,56	-
11.3.3	94228	--- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESEN...	M	19,80	R\$ 2.031,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.4	100327	--- RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N...	M	62,78	R\$ 4.247,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.5	101979	--- CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. A...	M	54,55	R\$ 2.811,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.8	102666	--- DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TU...	M	33,44	R\$ 2.572,89	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 33,44 R\$ 2.572,89	-
11.3.9	89512	--- TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEC...	M	32,30	R\$ 2.183,92	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 32,30 R\$ 2.183,92	-
11.3.10	99251	--- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA...	UN	3,00	R\$ 1.318,41	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 3,00 R\$ 1.318,41	-
11.3.11	95695	--- CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100...	UN	6,00	R\$ 468,39	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 468,39	-
11.3.12	89554	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 M...	UN	4,00	R\$ 148,05	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 148,05	-
11.3.13	91175	--- FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO...	M	6,16	R\$ 79,52	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,16 R\$ 79,52	-
12.1.1	100978	--- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS...	M3	94,82	R\$ 897,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01

Lages



11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES (30 dias)	2. FUNDAÇÕES E COLARINHOS (30 dias)	3. VIGA BALDRAME (30 dias)	4. IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME (30 dias)	5. ALVENARIA TÉRREO (60 dias)	6. PILARES TÉRREO (60 dias)	7. INSTALAÇÕES EMBUTIDAS (60 dias)	8. INSTALAÇÕES ENTERRADAS (60 dias)	9. VIGAS E LAJES DE COBERTURA (90 dias)
12.1.2	95875	- - - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, E...	M3XKM	948,20	R\$ 3.092,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3	97637	- - - REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA,...	M2	180,20	R\$ 814,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.4	68904	- - - CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS 5M3, CLASSE IIA E...	SV	2,00	R\$ 741,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5	COMP-COM-1	- - - LIMPEZA GERAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 1.382,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6	COMP-COM-2	- - - "AS BUILT" DA OBRA	UN	1,00	R\$ 1.302,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.7	103946	- - - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITI...	M2	98,63	R\$ 2.000,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 45.100,02	R\$ 12.857,55	R\$ 13.155,71	R\$ 3.275,68	R\$ 23.488,26	R\$ 12.378,71	R\$ 17.937,54	R\$ 19.832,50	R\$ 41.996,01



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

Cronograma de Execução (Continuação)

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
1.1.1	COMP-ADM-1	--- ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TC...	UN	1,00	R\$ 26.151,84	-	-	-	29,91% Qtd: 0,30 R\$ 7.822,02	-	-	18,74% Qtd: 0,19 R\$ 4.900,85	-	-
1.2.1	103689	--- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	5,00	R\$ 2.905,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	COMP-ADM-2	--- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 2,30X6,00X2...	UN	2,00	R\$ 147,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	COT-ADM-2	--- LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, P...	MÊS	5,00	R\$ 4.089,79	-	-	20,00% Qtd: 1,00 R\$ 817,96	-	-	-	20,00% Qtd: 1,00 R\$ 817,96	-	-
1.2.4	100952	--- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (...)	TXKM	31,20	R\$ 118,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.5	99059	--- LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO...	M	47,00	R\$ 5.635,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.6	105118	--- TAPUME EM CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESIN...	M2	178,40	R\$ 13.472,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.7	95675	--- HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INST...	UN	1,00	R\$ 284,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	97625	--- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO...	M3	17,92	R\$ 1.382,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	97629	--- DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M...	M3	7,60	R\$ 230,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	104790	--- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA ME...	M3	25,61	R\$ 3.920,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	68904	--- CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS 5M3, CLASSE IIA E...	SV	10,00	R\$ 3.706,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	104800	--- REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM...	M	13,40	R\$ 198,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
1.3.6	1619003	- - - Demolição mecânica de concreto armado com escavade...	m³	38,07	R\$ 2.806,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.7	97647	- - - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂM...	M2	53,80	R\$ 303,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.8	97650	- - - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FOR...	M2	53,80	R\$ 654,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9	97644	- - - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	M2	6,60	R\$ 98,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.10	97663	- - - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	UN	7,00	R\$ 138,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.11	97645	- - - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	M2	3,92	R\$ 150,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.12	COMP- PRE-1	- - - Remoção de poste de concreto armado seção circular...	UN	2,00	R\$ 972,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1	96521	- - - - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU S...	M3	8,64	R\$ 494,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.2	97083	- - - - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	3,60	R\$ 18,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3	96619	- - - - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO...	M2	3,60	R\$ 218,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4	COMP- EST-3	- - - - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILI...	M	40,00	R\$ 3.729,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	COMP- EST-4	- - - - ARMAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ...	KG	81,40	R\$ 1.138,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	COMP- EST-5	- - - - ARMAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ...	KG	35,15	R\$ 677,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7	COMP- EST-6	- - - - APILOAMENTO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO PARA ESTACA	M2	0,71	R\$ 3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
2.1.1.8	95601	---- ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,...	UN	10,00	R\$ 126,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.9	96534	---- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA B...	M2	13,20	R\$ 1.481,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.10	96544	---- ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -...	KG	47,60	R\$ 1.166,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.11	96557	---- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAM...	M3	2,06	R\$ 2.102,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.12	92413	---- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGU...	M2	3,84	R\$ 586,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.13	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	14,70	R\$ 277,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.14	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	42,00	R\$ 578,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.15	COMP-EST-2	---- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOM...	M3	0,05	R\$ 45,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.16	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	6,53	R\$ 211,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.1	96525	---- ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA...	M3	14,81	R\$ 1.173,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.2	97083	---- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	7,20	R\$ 37,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.3	95241	---- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES...	M2	7,20	R\$ 402,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4	96536	---- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	49,99	R\$ 4.811,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.5	104916	---- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA...	KG	41,04	R\$ 945,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
2.1.2.6	104919	---- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA...	KG	142,92	R\$ 2.351,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.7	96557	---- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAM...	M3	2,99	R\$ 3.051,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.8	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	11,82	R\$ 382,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.1	92413	---- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGU...	M2	46,99	R\$ 7.178,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.2	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	68,04	R\$ 1.284,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	171,81	R\$ 2.366,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.4	92763	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	9,36	R\$ 107,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	COMP-EST-2	---- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOM...	M3	1,52	R\$ 1.442,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1	92467	---- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMEN...	M2	62,23	R\$ 9.300,04	25,00% Qtd: 15,56 R\$ 2.325,01	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	136,71	R\$ 2.580,66	25,00% Qtd: 34,18 R\$ 645,17	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.3	92760	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	44,73	R\$ 768,11	100,00% Qtd: 44,73 R\$ 768,11	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.4	92761	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	2,79	R\$ 43,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.5	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	293,31	R\$ 4.040,26	25,00% Qtd: 73,33 R\$ 1.010,07	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.6	COMP-EST-1	---- CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA...	M3	6,41	R\$ 6.540,00	25,00% Qtd: 1,60 R\$ 1.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
2.2.3.1	101964	--- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FO...	M2	69,26	R\$ 19.539,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2	101948	--- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PL...	M2	8,76	R\$ 2.769,27	100,00% Qtd: 8,76 R\$ 2.769,27	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	98557	--- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLT...	M2	48,35	R\$ 3.275,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1	98556	--- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLI...	M2	67,68	R\$ 5.310,19	-	-	-	100,00% Qtd: 67,68 R\$ 5.310,19	-	-	-	-	-
4.1.1	103368	--- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N...	M2	193,23	R\$ 20.479,47	-	-	25,88% Qtd: 50,01 R\$ 5.300,09	-	-	-	-	-	-
4.2.1	102253	--- DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP...	M2	23,92	R\$ 30.487,23	-	-	-	100,00% Qtd: 23,92 R\$ 30.487,23	-	-	-	-	-
4.3.1	42859	--- Banco de concreto (45cm x 1,00)	M	10,40	R\$ 2.669,97	-	-	-	100,00% Qtd: 10,40 R\$ 2.669,97	-	-	-	-	-
5.1.1	100384	--- FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA N...	M2	75,23	R\$ 5.195,30	-	100,00% Qtd: 75,23 R\$ 5.195,30	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	92543	--- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS...	M2	75,23	R\$ 5.037,31	-	100,00% Qtd: 75,23 R\$ 5.037,31	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1	94207	--- TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =...	M2	75,23	R\$ 4.391,38	-	100,00% Qtd: 75,23 R\$ 4.391,38	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1	COMP-ACAB-4	--- JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO...	M2	6,40	R\$ 5.803,88	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,40 R\$ 5.803,88	-
6.1.2	91341	--- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUAR...	M2	15,61	R\$ 19.538,18	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 15,61 R\$ 19.538,18	-
6.1.3	100701	--- PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, CO...	M2	9,45	R\$ 9.089,90	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 9,45 R\$ 9.089,90	-
6.2.1	105024	--- VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *1...	M	26,90	R\$ 2.499,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
6.2.2	105030	--- CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA...	M	9,30	R\$ 673,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1	101965	--- PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, A...	M	12,80	R\$ 2.930,17	-	-	-	-	100,00% Qtd: 12,80 R\$ 2.930,17	-	-	-	-
6.3.2	98689	--- SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 C...	M	4,50	R\$ 714,70	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,50 R\$ 714,70	-	-	-	-
7.1.1.1	87879	---- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO...	M2	222,85	R\$ 1.549,99	-	-	-	100,00% Qtd: 222,85 R\$ 1.549,99	-	-	-	-	-
7.1.1.3	87529	---- MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC...	M2	32,30	R\$ 1.768,12	-	-	-	100,00% Qtd: 32,30 R\$ 1.768,12	-	-	-	-	-
7.1.1.4	87531	---- EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO...	M2	88,96	R\$ 4.693,88	-	-	-	100,00% Qtd: 88,96 R\$ 4.693,88	-	-	-	-	-
7.1.1.5	87535	---- EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO...	M2	101,59	R\$ 4.948,63	-	-	-	100,00% Qtd: 101,59 R\$ 4.948,63	-	-	-	-	-
7.1.1.6	87881	---- CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUT...	M2	77,32	R\$ 794,68	-	-	-	100,00% Qtd: 77,32 R\$ 794,68	-	-	-	-	-
7.1.1.7	90408	---- MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC...	M2	77,32	R\$ 3.790,99	-	-	-	100,00% Qtd: 77,32 R\$ 3.790,99	-	-	-	-	-
7.1.2.1	104611	---- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PL...	M2	182,07	R\$ 20.713,74	-	-	-	100,00% Qtd: 182,07 R\$ 20.713,74	-	-	-	-	-
7.1.2.2	88650	---- RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO E...	M	9,90	R\$ 140,65	-	-	-	100,00% Qtd: 9,90 R\$ 140,65	-	-	-	-	-
7.2.1	87905	--- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁ...	M2	87,07	R\$ 1.103,63	-	-	-	-	100,00% Qtd: 87,07 R\$ 1.103,63	-	-	-	-
7.2.2	104217	--- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR...	M2	87,07	R\$ 6.629,30	-	-	-	-	100,00% Qtd: 87,07 R\$ 6.629,30	-	-	-	-
7.2.3	87894	--- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁ...	M2	83,45	R\$ 904,14	-	-	-	-	100,00% Qtd: 83,45 R\$ 904,14	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
7.2.4	104233	--- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR...	M2	83,45	R\$ 4.699,03	-	-	-	-	100,00% Qtd: 83,45 R\$ 4.699,03	-	-	-	-
7.2.5	41805	--- LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL...	MES	1,00	R\$ 1.665,07	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 1.665,07	-	-	-	-
7.3.1.1	90100	---- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (...)	M3	5,52	R\$ 100,24	-	-	-	100,00% Qtd: 5,52 R\$ 100,24	-	-	-	-	-
7.3.1.2	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	13,81	R\$ 446,82	-	-	-	100,00% Qtd: 13,81 R\$ 446,82	-	-	-	-	-
7.3.1.3	87630	---- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	5,60	R\$ 350,68	-	-	-	100,00% Qtd: 5,60 R\$ 350,68	-	-	-	-	-
7.3.1.4	87755	---- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	49,62	R\$ 3.895,03	-	-	-	100,00% Qtd: 49,62 R\$ 3.895,03	-	-	-	-	-
7.3.1.5	87735	---- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	49,62	R\$ 3.383,18	-	-	-	100,00% Qtd: 49,62 R\$ 3.383,18	-	-	-	-	-
7.3.1.6	97084	---- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	102,84	R\$ 110,53	-	-	-	100,00% Qtd: 102,84 R\$ 110,53	-	-	-	-	-
7.3.1.7	100324	---- LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E...	M3	10,28	R\$ 2.639,68	-	-	-	100,00% Qtd: 10,28 R\$ 2.639,68	-	-	-	-	-
7.3.1.8	94995	---- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO...	M2	47,60	R\$ 5.851,69	-	-	-	100,00% Qtd: 47,60 R\$ 5.851,69	-	-	-	-	-
7.3.2.1	87255	---- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	6,84	R\$ 718,60	-	-	-	100,00% Qtd: 6,84 R\$ 718,60	-	-	-	-	-
7.3.2.2	87256	---- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	13,98	R\$ 1.228,14	-	-	-	100,00% Qtd: 13,98 R\$ 1.228,14	-	-	-	-	-
7.3.2.3	87257	---- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	34,40	R\$ 2.517,14	-	-	-	100,00% Qtd: 34,40 R\$ 2.517,14	-	-	-	-	-
7.3.3.1	104658	---- PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRET...	M2	6,48	R\$ 1.214,04	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,48 R\$ 1.214,04	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
7.3.3.2	104626	--- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO...	M3	4,51	R\$ 4.757,55	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,51 R\$ 4.757,55	-	-	-	-
7.4.1	88485	--- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE...	M2	32,30	R\$ 175,58	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 32,30 R\$ 175,58	-	-	-
7.4.2	88415	--- APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE...	M2	170,52	R\$ 994,31	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 170,52 R\$ 994,31	-	-
7.4.3	104641	--- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL...	M2	32,30	R\$ 423,78	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 32,30 R\$ 423,78	-	-	-
7.4.4	88495	--- EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE,...	M2	32,30	R\$ 565,83	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 32,30 R\$ 565,83	-	-	-
7.4.5	88431	--- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA...	M2	170,52	R\$ 5.557,22	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 170,52 R\$ 5.557,22	-	-
7.4.6	88484	--- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,...	M2	77,31	R\$ 534,85	-	-	-	-	-	90,00% Qtd: 69,58 R\$ 481,37	10,00% Qtd: 7,73 R\$ 53,49	-	-
7.4.7	104639	--- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL...	M2	77,31	R\$ 1.296,06	-	-	-	-	-	90,00% Qtd: 69,58 R\$ 1.166,45	10,00% Qtd: 7,73 R\$ 129,61	-	-
7.4.8	41805	--- LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL...	MES	1,00	R\$ 1.665,07	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 1.665,07	-	-
8.1.1	95470	--- VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRA...	UN	7,00	R\$ 2.809,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2	100849	--- ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E IN...	UN	7,00	R\$ 445,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3	86942	--- LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQ...	UN	9,00	R\$ 3.482,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.4	100868	--- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPR...	UN	4,00	R\$ 1.871,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.5	100867	--- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPR...	UN	2,00	R\$ 902,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
8.1.6	100866	--- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPR...	UN	2,00	R\$ 853,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.7	95547	--- SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE...	UN	5,00	R\$ 444,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.8	COMP-ACAB-1	--- TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALH...	UN	5,00	R\$ 440,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.9	95544	--- PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, IN...	UN	7,00	R\$ 429,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.10	86930	--- TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIV...	UN	1,00	R\$ 442,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1	101907	--- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE...	UN	2,00	R\$ 1.667,12	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 1.667,12
9.1.2	97599	--- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2...	UN	4,00	R\$ 116,82	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 116,82
10.1.1	91916	--- CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN...	UN	2,00	R\$ 65,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.2	91884	--- LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4...	UN	6,00	R\$ 118,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.1	91924	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAM...	M	197,56	R\$ 920,13	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 197,56 R\$ 920,13
10.2.2	91926	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAM...	M	251,52	R\$ 1.681,03	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 251,52 R\$ 1.681,03
10.2.3	91930	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA...	M	156,27	R\$ 2.222,08	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 156,27 R\$ 2.222,08
10.2.4	91932	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA...	M	19,57	R\$ 492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 19,57 R\$ 492,00
10.3.1	91953	--- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIND...	UN	6,00	R\$ 289,23	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 289,23
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
10.3.3	91992	--- TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCL...	UN	4,00	R\$ 302,03	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 302,03
10.3.4	91996	--- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INC...	UN	9,00	R\$ 516,35	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 9,00 R\$ 516,35
10.3.6	92023	--- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMB...	UN	6,00	R\$ 492,18	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 6,00 R\$ 492,18
10.3.8	101632	--- RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTER...	UN	1,00	R\$ 41,02	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 41,02
10.3.9	93673	--- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5...	UN	1,00	R\$ 129,61	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 129,61
10.3.10	93653	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	1,00	R\$ 14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 14,86
10.3.11	93654	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	1,00	R\$ 14,86	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 14,86
10.3.12	93655	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	4,00	R\$ 65,08	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 65,08
10.3.13	93658	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	7,00	R\$ 204,78	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 204,78
10.3.14	COMP-ELE-1	--- DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA D...	UN	2,00	R\$ 478,45	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 478,45
10.3.15	COMP-ELE-2	--- DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, C...	UN	1,00	R\$ 181,42	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 181,42
10.3.16	90456	--- QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TO...	UN	26,00	R\$ 273,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.17	91939	--- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PV...	UN	11,00	R\$ 602,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.18	91940	--- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), P...	UN	15,00	R\$ 458,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
10.4.1	91845	--- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 2...	M	78,46	R\$ 948,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.2	91854	--- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"...	M	32,00	R\$ 506,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.3	104780	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETROD...	M	32,00	R\$ 327,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.4	104766	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS C...	M	32,00	R\$ 929,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.5	COMP-ELE-4	--- ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORR...	M	18,30	R\$ 198,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.6	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	1,65	R\$ 20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.7	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	1,65	R\$ 61,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5.1	COMP-ELE-5	--- LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS 40W TUBULAR FL...	UN	12,00	R\$ 1.108,30	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qty: 12,00 R\$ 1.108,30
10.6.1	101879	--- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO...	UN	1,00	R\$ 762,98	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00% Qty: 1,00 R\$ 762,98
10.6.2	90458	--- QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO...	UN	1,00	R\$ 68,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.7.1	101509	--- ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM...	UN	1,00	R\$ 2.791,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	0,56	R\$ 6,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	0,56	R\$ 20,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.4	89987	--- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", C...	UN	6,00	R\$ 617,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
11.1.5	89429	--- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P...	UN	8,00	R\$ 73,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.6	89391	--- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P...	UN	10,00	R\$ 142,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.7	94704	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	6,00	R\$ 206,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.8	94706	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	2,00	R\$ 90,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.9	89432	--- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO...	UN	1,00	R\$ 37,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.10	103996	--- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO...	UN	6,00	R\$ 305,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.11	94706	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	2,00	R\$ 90,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.12	103948	--- BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25...	UN	4,00	R\$ 47,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.13	103958	--- BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40...	UN	4,00	R\$ 56,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.14	103967	--- BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32...	UN	3,00	R\$ 47,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.15	89410	--- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO...	UN	15,00	R\$ 241,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.16	103986	--- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO...	UN	6,00	R\$ 229,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.17	89362	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO...	UN	20,00	R\$ 291,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.18	89367	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO...	UN	2,00	R\$ 39,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
11.1.19	103980	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO...	UN	3,00	R\$ 75,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.20	103974	--- JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32...	UN	1,00	R\$ 14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.21	89985	--- REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",...	UN	7,00	R\$ 829,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.22	89402	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	108,80	R\$ 1.948,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.23	89357	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL O...	M	15,20	R\$ 722,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.24	103978	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	5,80	R\$ 206,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.25	103979	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	13,40	R\$ 547,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.26	89395	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU...	UN	13,00	R\$ 260,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.27	89398	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU...	UN	4,00	R\$ 108,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.28	104011	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE...	UN	1,00	R\$ 35,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.29	104004	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE...	UN	4,00	R\$ 169,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.30	89400	--- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INST...	UN	7,00	R\$ 200,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.31	104005	--- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INST...	UN	1,00	R\$ 49,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.32	90373	--- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,...	UN	27,00	R\$ 494,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
11.1.33	105142	--- LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, I...	UN	3,00	R\$ 27,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.34	104779	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/...	M	74,80	R\$ 760,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.35	90466	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRI...	M	74,80	R\$ 1.808,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.36	102607	--- CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECI...	UN	2,00	R\$ 1.086,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.37	100860	--- CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA...	UN	7,00	R\$ 949,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	4,40	R\$ 50,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	4,40	R\$ 142,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.3	89714	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,...	M	27,50	R\$ 1.499,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.4	89711	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,...	M	24,30	R\$ 768,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.5	89712	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,...	M	17,70	R\$ 693,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.6	89798	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,...	M	24,10	R\$ 416,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.7	89713	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,...	M	4,60	R\$ 223,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.8	89849	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,...	M	1,50	R\$ 112,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.9	89748	--- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR...	UN	12,00	R\$ 666,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
11.2.10	89733	--- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR...	UN	6,00	R\$ 186,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.11	89746	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 76,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.12	89726	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	7,00	R\$ 109,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.13	89732	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	12,00	R\$ 258,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.14	89739	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 63,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.15	89731	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 41,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.16	89724	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	12,00	R\$ 184,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.17	104345	--- JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	5,00	R\$ 282,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.18	104347	--- JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	2,00	R\$ 125,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.19	89797	--- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,...	UN	3,00	R\$ 202,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.20	89783	--- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,...	UN	4,00	R\$ 88,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.21	104343	--- JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	2,00	R\$ 90,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.22	89778	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	25,00	R\$ 631,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.23	89753	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	28,00	R\$ 375,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
11.2.24	89774	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	8,00	R\$ 174,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.25	89752	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	23,00	R\$ 261,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.26	89549	--- REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN...	UN	2,00	R\$ 47,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.27	89784	--- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50...	UN	2,00	R\$ 65,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.28	104357	--- CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,...	UN	2,00	R\$ 50,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.29	97906	--- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARI...	UN	4,00	R\$ 2.727,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.30	104348	--- TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO...	UN	8,00	R\$ 112,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.31	89801	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	13,00	R\$ 161,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.32	89802	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	1,00	R\$ 13,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.33	89813	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	15,00	R\$ 118,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.34	89825	--- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50...	UN	6,00	R\$ 130,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.35	COMP-SAN-8	--- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X...	UN	6,00	R\$ 720,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.36	COMP-SAN-9	--- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X...	UN	5,00	R\$ 753,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.37	89709	--- RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL...	UN	7,00	R\$ 209,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
11.2.38	104779	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/...	M	30,50	R\$ 310,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.39	90466	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRI...	M	30,50	R\$ 737,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	14,76	R\$ 168,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	14,76	R\$ 477,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.3	94228	--- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESEN...	M	19,80	R\$ 2.031,97	-	100,00% Qtd: 19,80 R\$ 2.031,97	-	-	-	-	-	-	-
11.3.4	100327	--- RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N...	M	62,78	R\$ 4.247,87	-	100,00% Qtd: 62,78 R\$ 4.247,87	-	-	-	-	-	-	-
11.3.5	101979	--- CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. A...	M	54,55	R\$ 2.811,56	-	100,00% Qtd: 54,55 R\$ 2.811,56	-	-	-	-	-	-	-
11.3.8	102666	--- DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TU...	M	33,44	R\$ 2.572,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.9	89512	--- TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEC...	M	32,30	R\$ 2.183,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.10	99251	--- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA...	UN	3,00	R\$ 1.318,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.11	95695	--- CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100...	UN	6,00	R\$ 468,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.12	89554	--- LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 M...	UN	4,00	R\$ 148,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.13	91175	--- FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO...	M	6,16	R\$ 79,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.1	100978	--- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS...	M3	94,82	R\$ 897,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33

Lages



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	10. PILARES E CINTAS DA PLATIBANDA (90 dias)	11. COBERTURA (90 dias)	12. ALVENARIA PLATIBANDA E TORRE (90 dias)	13. REVESTIMENTO INTERNOS (120 dias)	14. REVESTIMENTOS EXTERNOS (120 dias)	15. PINTURA E ACABAMENTOS INTERNOS (120 dias)	16. PINTURA EXTERNA (150 dias)	17. ESQUADRIAS (150 dias)	18. PASSAGEM DE CABOS E INSTALAÇÕES BASE (150 dias)
12.1.2	95875	- - - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, E...	M3XKM	948,20	R\$ 3.092,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.3	97637	- - - REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA,...	M2	180,20	R\$ 814,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.4	68904	- - - CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS 5M3, CLASSE IIA E...	SV	2,00	R\$ 741,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.5	COMP-COM-1	- - - LIMPEZA GERAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 1.382,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.6	COMP-COM-2	- - - "AS BUILT" DA OBRA	UN	1,00	R\$ 1.302,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.1.7	103946	- - - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITI...	M2	98,63	R\$ 2.000,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 9.152,62	R\$ 23.715,39	R\$ 6.118,04	R\$ 105.931,82	R\$ 24.617,63	R\$ 2.813,01	R\$ 14.118,50	R\$ 34.431,96	R\$ 11.700,33



11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

Cronograma de Execução (Continuação)

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	19. INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E ACABAMENTOS (150 dias)	20. SERVIÇOS FINAIS (150 dias)
1.1.1	COMP-ADM-1	--- ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TC...	UN	1,00	R\$ 26.151,84	-	-
1.2.1	103689	--- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	5,00	R\$ 2.905,72	-	-
1.2.2	COMP-ADM-2	--- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 2,30X6,00X2...	UN	2,00	R\$ 147,61	-	-
1.2.3	COT-ADM-2	--- LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, P...	MÊS	5,00	R\$ 4.089,79	-	-
1.2.4	100952	--- TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (...)	TXKM	31,20	R\$ 118,33	-	-
1.2.5	99059	--- LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO...	M	47,00	R\$ 5.635,09	-	-
1.2.6	105118	--- TAPUME EM CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESIN...	M2	178,40	R\$ 13.472,77	-	-
1.2.7	95675	--- HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INST...	UN	1,00	R\$ 284,76	-	-
1.3.1	97625	--- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO...	M3	17,92	R\$ 1.382,54	-	-
1.3.2	97629	--- DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA M...	M3	7,60	R\$ 230,50	-	-
1.3.3	104790	--- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA ME...	M3	25,61	R\$ 3.920,02	-	-
1.3.4	68904	--- CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS 5M3, CLASSE IIA E...	SV	10,00	R\$ 3.706,20	-	-
1.3.5	104800	--- REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM...	M	13,40	R\$ 198,81	-	-
1.3.6	1619003	--- Demolição mecânica de concreto armado com escavade...	m³	38,07	R\$ 2.806,95	-	-
1.3.7	97647	--- REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂM...	M2	53,80	R\$ 303,75	-	-
1.3.8	97650	--- REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FOR...	M2	53,80	R\$ 654,68	-	-
1.3.9	97644	--- REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	M2	6,60	R\$ 98,34	-	-
1.3.10	97663	--- REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT...	UN	7,00	R\$ 138,88	-	-
1.3.11	97645	--- REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI...	M2	3,92	R\$ 150,90	-	-
1.3.12	COMP-PRE-1	--- Remoção de poste de concreto armado seção circular...	UN	2,00	R\$ 972,48	-	-
2.1.1.1	96521	--- - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU S...	M3	8,64	R\$ 494,41	-	-
2.1.1.2	97083	--- - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	3,60	R\$ 18,54	-	-
2.1.1.3	96619	--- - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CO...	M2	3,60	R\$ 218,73	-	-
2.1.1.4	COMP-EST-3	--- - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILI...	M	40,00	R\$ 3.729,43	-	-
2.1.1.5	COMP-EST-4	--- - ARMAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ...	KG	81,40	R\$ 1.138,36	-	-
2.1.1.6	COMP-EST-5	--- - ARMAÇÃO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇ...	KG	35,15	R\$ 677,85	-	-
2.1.1.7	COMP-EST-6	--- - APILOAMENTO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO PARA ESTACA	M2	0,71	R\$ 3,88	-	-
2.1.1.8	95601	--- - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,...	UN	10,00	R\$ 126,50	-	-
2.1.1.9	96534	--- - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA B...	M2	13,20	R\$ 1.481,52	-	-
2.1.1.10	96544	--- - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -...	KG	47,60	R\$ 1.166,69	-	-
2.1.1.11	96557	--- - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAM...	M3	2,06	R\$ 2.102,18	-	-
2.1.1.12	92413	--- - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGU...	M2	3,84	R\$ 586,59	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 13.071,90	R\$ 10.231,28



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	19. INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E ACABAMENTOS (150 dias)	20. SERVIÇOS FINAIS (150 dias)
2.1.1.13	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	14,70	R\$ 277,50	-	-
2.1.1.14	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	42,00	R\$ 578,54	-	-
2.1.1.15	COMP-EST-2	---- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOM...	M3	0,05	R\$ 45,55	-	-
2.1.1.16	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	6,53	R\$ 211,28	-	-
2.1.2.1	96525	---- ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA...	M3	14,81	R\$ 1.173,16	-	-
2.1.2.2	97083	---- COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADII...	M2	7,20	R\$ 37,09	-	-
2.1.2.3	95241	---- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES...	M2	7,20	R\$ 402,85	-	-
2.1.2.4	96536	---- FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA V...	M2	49,99	R\$ 4.811,54	-	-
2.1.2.5	104916	---- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA...	KG	41,04	R\$ 945,58	-	-
2.1.2.6	104919	---- ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA...	KG	142,92	R\$ 2.351,82	-	-
2.1.2.7	96557	---- CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAM...	M3	2,99	R\$ 3.051,23	-	-
2.1.2.8	104737	---- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	11,82	R\$ 382,44	-	-
2.2.1.1	92413	---- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGU...	M2	46,99	R\$ 7.178,06	-	-
2.2.1.2	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	68,04	R\$ 1.284,38	-	-
2.2.1.3	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	171,81	R\$ 2.366,63	-	-
2.2.1.4	92763	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	9,36	R\$ 107,31	-	-
2.2.1.5	COMP-EST-2	---- CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOM...	M3	1,52	R\$ 1.442,33	-	-
2.2.2.1	92467	---- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMEN...	M2	62,23	R\$ 9.300,04	-	-
2.2.2.2	92759	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	136,71	R\$ 2.580,66	-	-
2.2.2.3	92760	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	44,73	R\$ 768,11	-	-
2.2.2.4	92761	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	2,79	R\$ 43,81	-	-
2.2.2.5	92762	---- ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL...	KG	293,31	R\$ 4.040,26	-	-
2.2.2.6	COMP-EST-1	---- CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA...	M3	6,41	R\$ 6.540,00	-	-
2.2.3.1	101964	---- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FO...	M2	69,26	R\$ 19.539,35	-	-
2.2.3.2	101948	---- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PI...	M2	8,76	R\$ 2.769,27	-	-
3.1.1	98557	--- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLT...	M2	48,35	R\$ 3.275,68	-	-
3.2.1	98556	--- IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLI...	M2	67,68	R\$ 5.310,19	-	-
4.1.1	103368	--- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS N...	M2	193,23	R\$ 20.479,47	-	-
4.2.1	102253	--- DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP...	M2	23,92	R\$ 30.487,23	-	-
4.3.1	42859	--- Banco de concreto (45cm x 1,00)	M	10,40	R\$ 2.669,97	-	-
5.1.1	100384	--- FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA N...	M2	75,23	R\$ 5.195,30	-	-
5.1.2	92543	--- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS...	M2	75,23	R\$ 5.037,31	-	-
5.2.1	94207	--- TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =...	M2	75,23	R\$ 4.391,38	-	-
6.1.1	COMP-ACAB-4	--- JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO...	M2	6,40	R\$ 5.803,88	-	-
6.1.2	91341	--- PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUAR...	M2	15,61	R\$ 19.538,18	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 13.071,90	R\$ 10.231,28



11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	19. INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E ACABAMENTOS (150 dias)	20. SERVIÇOS FINAIS (150 dias)
6.1.3	100701	--- PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, CO...	M2	9,45	R\$ 9.089,90	-	-
6.2.1	105024	--- VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *1...	M	26,90	R\$ 2.499,40	-	-
6.2.2	105030	--- CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA...	M	9,30	R\$ 673,85	-	-
6.3.1	101965	--- PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, A...	M	12,80	R\$ 2.930,17	-	-
6.3.2	98689	--- SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 C...	M	4,50	R\$ 714,70	-	-
7.1.1.1	87879	--- - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CO...	M2	222,85	R\$ 1.549,99	-	-
7.1.1.3	87529	--- - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC...	M2	32,30	R\$ 1.768,12	-	-
7.1.1.4	87531	--- - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO...	M2	88,96	R\$ 4.693,88	-	-
7.1.1.5	87535	--- - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO...	M2	101,59	R\$ 4.948,63	-	-
7.1.1.6	87881	--- - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUT...	M2	77,32	R\$ 794,68	-	-
7.1.1.7	90408	--- - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC...	M2	77,32	R\$ 3.790,99	-	-
7.1.2.1	104611	--- - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PL...	M2	182,07	R\$ 20.713,74	-	-
7.1.2.2	88650	--- - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO E...	M	9,90	R\$ 140,65	-	-
7.2.1	87905	--- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃ...	M2	87,07	R\$ 1.103,63	-	-
7.2.2	104217	--- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR...	M2	87,07	R\$ 6.629,30	-	-
7.2.3	87894	--- CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃ...	M2	83,45	R\$ 904,14	-	-
7.2.4	104233	--- EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR...	M2	83,45	R\$ 4.699,03	-	-
7.2.5	41805	--- LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL...	MES	1,00	R\$ 1.665,07	-	-
7.3.1.1	90100	--- - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (...)	M3	5,52	R\$ 100,24	-	-
7.3.1.2	104737	--- - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	13,81	R\$ 446,82	-	-
7.3.1.3	87630	--- - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	5,60	R\$ 350,68	-	-
7.3.1.4	87755	--- - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	49,62	R\$ 3.895,03	-	-
7.3.1.5	87735	--- - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA...	M2	49,62	R\$ 3.383,18	-	-
7.3.1.6	97084	--- - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	102,84	R\$ 110,53	-	-
7.3.1.7	100324	--- - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E...	M3	10,28	R\$ 2.639,68	-	-
7.3.1.8	94995	--- - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO...	M2	47,60	R\$ 5.851,69	-	-
7.3.2.1	87255	--- - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	6,84	R\$ 718,60	-	-
7.3.2.2	87256	--- - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	13,98	R\$ 1.228,14	-	-
7.3.2.3	87257	--- - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES...	M2	34,40	R\$ 2.517,14	-	-
7.3.3.1	104658	--- - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRET...	M2	6,48	R\$ 1.214,04	-	-
7.3.3.2	104626	--- - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO...	M3	4,51	R\$ 4.757,55	-	-
7.4.1	88485	--- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE...	M2	32,30	R\$ 175,58	-	-
7.4.2	88415	--- APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARE...	M2	170,52	R\$ 994,31	-	-
7.4.3	104641	--- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL...	M2	32,30	R\$ 423,78	-	-
7.4.4	88495	--- EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE,...	M2	32,30	R\$ 565,83	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 13.071,90	R\$ 10.231,28



11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	19. INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E ACABAMENTOS (150 dias)	20. SERVIÇOS FINAIS (150 dias)
7.4.5	88431	--- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA...	M2	170,52	R\$ 5.557,22	-	-
7.4.6	88484	--- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO,...	M2	77,31	R\$ 534,85	-	-
7.4.7	104639	--- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL...	M2	77,31	R\$ 1.296,06	-	-
7.4.8	41805	--- LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL...	MES	1,00	R\$ 1.665,07	-	-
8.1.1	95470	--- VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRA...	UN	7,00	R\$ 2.809,50	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 2.809,50	-
8.1.2	100849	--- ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E IN...	UN	7,00	R\$ 445,02	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 445,02	-
8.1.3	86942	--- LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQ...	UN	9,00	R\$ 3.482,23	100,00% Qtd: 9,00 R\$ 3.482,23	-
8.1.4	100868	--- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPR...	UN	4,00	R\$ 1.871,93	100,00% Qtd: 4,00 R\$ 1.871,93	-
8.1.5	100867	--- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPR...	UN	2,00	R\$ 902,93	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 902,93	-
8.1.6	100866	--- BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPR...	UN	2,00	R\$ 853,29	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 853,29	-
8.1.7	95547	--- SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE...	UN	5,00	R\$ 444,19	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 444,19	-
8.1.8	COMP-ACAB-1	--- TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALH...	UN	5,00	R\$ 440,79	100,00% Qtd: 5,00 R\$ 440,79	-
8.1.9	95544	--- PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, IN...	UN	7,00	R\$ 429,62	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 429,62	-
8.1.10	86930	--- TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIV...	UN	1,00	R\$ 442,61	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 442,61	-
9.1.1	101907	--- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE...	UN	2,00	R\$ 1.667,12	-	-
9.1.2	97599	--- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2...	UN	4,00	R\$ 116,82	-	-
10.1.1	91916	--- CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN...	UN	2,00	R\$ 65,15	-	-
10.1.2	91884	--- LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4...	UN	6,00	R\$ 118,01	-	-
10.2.1	91924	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAM...	M	197,56	R\$ 920,13	-	-
10.2.2	91926	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAM...	M	251,52	R\$ 1.681,03	-	-
10.2.3	91930	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA...	M	156,27	R\$ 2.222,08	-	-
10.2.4	91932	--- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA...	M	19,57	R\$ 492,00	-	-
10.3.1	91953	--- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIND...	UN	6,00	R\$ 289,23	-	-
10.3.3	91992	--- TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCL...	UN	4,00	R\$ 302,03	-	-
10.3.4	91996	--- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INC...	UN	9,00	R\$ 516,35	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 13.071,90	R\$ 10.231,28



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	19. INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E ACABAMENTOS (150 dias)	20. SERVIÇOS FINAIS (150 dias)
10.3.6	92023	--- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMB...	UN	6,00	R\$ 492,18	-	-
10.3.8	101632	--- RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTER...	UN	1,00	R\$ 41,02	-	-
10.3.9	93673	--- DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5...	UN	1,00	R\$ 129,61	-	-
10.3.10	93653	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	1,00	R\$ 14,86	-	-
10.3.11	93654	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	1,00	R\$ 14,86	-	-
10.3.12	93655	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	4,00	R\$ 65,08	-	-
10.3.13	93658	--- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	7,00	R\$ 204,78	-	-
10.3.14	COMP-ELE-1	--- DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA D...	UN	2,00	R\$ 478,45	-	-
10.3.15	COMP-ELE-2	--- DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, C...	UN	1,00	R\$ 181,42	-	-
10.3.16	90456	--- QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TO...	UN	26,00	R\$ 273,67	-	-
10.3.17	91939	--- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PV...	UN	11,00	R\$ 602,83	-	-
10.3.18	91940	--- CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), P...	UN	15,00	R\$ 458,83	-	-
10.4.1	91845	--- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 2...	M	78,46	R\$ 948,94	-	-
10.4.2	91854	--- ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"...	M	32,00	R\$ 506,02	-	-
10.4.3	104780	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETROD...	M	32,00	R\$ 327,33	-	-
10.4.4	104766	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS C...	M	32,00	R\$ 929,42	-	-
10.4.5	COMP-ELE-4	--- ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORR...	M	18,30	R\$ 198,27	-	-
10.4.6	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	1,65	R\$ 20,00	-	-
10.4.7	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	1,65	R\$ 61,68	-	-
10.5.1	COMP-ELE-5	--- LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 2 LAMPADAS 40W TUBULAR FL...	UN	12,00	R\$ 1.108,30	-	-
10.6.1	101879	--- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO...	UN	1,00	R\$ 762,98	-	-
10.6.2	90458	--- QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO...	UN	1,00	R\$ 68,53	-	-
10.7.1	101509	--- ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM...	UN	1,00	R\$ 2.791,61	-	-
11.1.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	0,56	R\$ 6,78	-	-
11.1.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	0,56	R\$ 20,94	-	-
11.1.4	89987	--- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", C...	UN	6,00	R\$ 617,38	-	-
11.1.5	89429	--- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P...	UN	8,00	R\$ 73,63	-	-
11.1.6	89391	--- ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, P...	UN	10,00	R\$ 142,07	-	-
11.1.7	94704	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	6,00	R\$ 206,51	-	-
11.1.8	94706	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	2,00	R\$ 90,90	-	-
11.1.9	89432	--- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO...	UN	1,00	R\$ 37,35	-	-
11.1.10	103996	--- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO...	UN	6,00	R\$ 305,76	-	-
11.1.11	94706	--- ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁ...	UN	2,00	R\$ 90,90	-	-
11.1.12	103948	--- BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25...	UN	4,00	R\$ 47,64	-	-
11.1.13	103958	--- BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40...	UN	4,00	R\$ 56,09	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 13.071,90	R\$ 10.231,28



11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	19. INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E ACABAMENTOS (150 dias)	20. SERVIÇOS FINAIS (150 dias)
11.1.14	103967	--- BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32...	UN	3,00	R\$ 47,25	-	-
11.1.15	89410	--- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO...	UN	15,00	R\$ 241,09	-	-
11.1.16	103986	--- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO...	UN	6,00	R\$ 229,56	-	-
11.1.17	89362	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO...	UN	20,00	R\$ 291,80	-	-
11.1.18	89367	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO...	UN	2,00	R\$ 39,19	-	-
11.1.19	103980	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO...	UN	3,00	R\$ 75,72	-	-
11.1.20	103974	--- JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32...	UN	1,00	R\$ 14,40	-	-
11.1.21	89985	--- REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4",...	UN	7,00	R\$ 829,06	-	-
11.1.22	89402	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	108,80	R\$ 1.948,97	-	-
11.1.23	89357	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL O...	M	15,20	R\$ 722,20	-	-
11.1.24	103978	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	5,80	R\$ 206,93	-	-
11.1.25	103979	--- TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL D...	M	13,40	R\$ 547,95	-	-
11.1.26	89395	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU...	UN	13,00	R\$ 260,34	-	-
11.1.27	89398	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU...	UN	4,00	R\$ 108,62	-	-
11.1.28	104011	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE...	UN	1,00	R\$ 35,79	-	-
11.1.29	104004	--- TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE...	UN	4,00	R\$ 169,40	-	-
11.1.30	89400	--- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INST...	UN	7,00	R\$ 200,97	-	-
11.1.31	104005	--- TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INST...	UN	1,00	R\$ 49,56	-	-
11.1.32	90373	--- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL,...	UN	27,00	R\$ 494,67	-	-
11.1.33	105142	--- LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, I...	UN	3,00	R\$ 27,46	-	-
11.1.34	104779	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/...	M	74,80	R\$ 760,51	-	-
11.1.35	90466	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRI...	M	74,80	R\$ 1.808,43	-	-
11.1.36	102607	--- CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECI...	UN	2,00	R\$ 1.086,34	-	-
11.1.37	100860	--- CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA...	UN	7,00	R\$ 949,79	100,00% Qtd: 7,00 R\$ 949,79	-
11.2.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	4,40	R\$ 50,28	-	-
11.2.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	4,40	R\$ 142,37	-	-
11.2.3	89714	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,...	M	27,50	R\$ 1.499,59	-	-
11.2.4	89711	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,...	M	24,30	R\$ 768,81	-	-
11.2.5	89712	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,...	M	17,70	R\$ 693,17	-	-
11.2.6	89798	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,...	M	24,10	R\$ 416,53	-	-
11.2.7	89713	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,...	M	4,60	R\$ 223,16	-	-
11.2.8	89849	--- TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,...	M	1,50	R\$ 112,88	-	-
11.2.9	89748	--- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR...	UN	12,00	R\$ 666,97	-	-
11.2.10	89733	--- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR...	UN	6,00	R\$ 186,05	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 13.071,90	R\$ 10.231,28



ORÇAMENTO

Lages

Impresso em
13/03/2026
08:14

11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	19. INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E ACABAMENTOS (150 dias)	20. SERVIÇOS FINAIS (150 dias)
11.2.11	89746	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 76,27	-	-
11.2.12	89726	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	7,00	R\$ 109,39	-	-
11.2.13	89732	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	12,00	R\$ 258,10	-	-
11.2.14	89739	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 63,28	-	-
11.2.15	89731	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	2,00	R\$ 41,26	-	-
11.2.16	89724	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	12,00	R\$ 184,12	-	-
11.2.17	104345	--- JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	5,00	R\$ 282,47	-	-
11.2.18	104347	--- JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	2,00	R\$ 125,49	-	-
11.2.19	89797	--- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,...	UN	3,00	R\$ 202,17	-	-
11.2.20	89783	--- JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,...	UN	4,00	R\$ 88,50	-	-
11.2.21	104343	--- JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ES...	UN	2,00	R\$ 90,11	-	-
11.2.22	89778	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	25,00	R\$ 631,29	-	-
11.2.23	89753	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	28,00	R\$ 375,66	-	-
11.2.24	89774	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	8,00	R\$ 174,04	-	-
11.2.25	89752	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	23,00	R\$ 261,13	-	-
11.2.26	89549	--- REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN...	UN	2,00	R\$ 47,59	-	-
11.2.27	89784	--- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50...	UN	2,00	R\$ 65,43	-	-
11.2.28	104357	--- CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,...	UN	2,00	R\$ 50,06	-	-
11.2.29	97906	--- CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARI...	UN	4,00	R\$ 2.727,17	-	-
11.2.30	104348	--- TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO...	UN	8,00	R\$ 112,87	-	-
11.2.31	89801	--- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	13,00	R\$ 161,41	-	-
11.2.32	89802	--- JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL...	UN	1,00	R\$ 13,33	-	-
11.2.33	89813	--- LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D...	UN	15,00	R\$ 118,41	-	-
11.2.34	89825	--- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50...	UN	6,00	R\$ 130,61	-	-
11.2.35	COMP-SAN-8	--- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X...	UN	6,00	R\$ 720,93	-	-
11.2.36	COMP-SAN-9	--- CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X...	UN	5,00	R\$ 753,84	-	-
11.2.37	89709	--- RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL...	UN	7,00	R\$ 209,54	-	-
11.2.38	104779	--- RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/...	M	30,50	R\$ 310,11	-	-
11.2.39	90466	--- CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRI...	M	30,50	R\$ 737,40	-	-
11.3.1	90106	--- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ...	M3	14,76	R\$ 168,67	-	-
11.3.2	104737	--- REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	14,76	R\$ 477,56	-	-
11.3.3	94228	--- CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESEN...	M	19,80	R\$ 2.031,97	-	-
11.3.4	100327	--- RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N...	M	62,78	R\$ 4.247,87	-	-
11.3.5	101979	--- CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. A...	M	54,55	R\$ 2.811,56	-	-
11.3.8	102666	--- DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TU...	M	33,44	R\$ 2.572,89	-	-
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 13.071,90	R\$ 10.231,28



11/2026 - VESTIÁRIOS DO BAIRRO HABITAÇÃO

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	19. INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E ACABAMENTOS (150 dias)	20. SERVIÇOS FINAIS (150 dias)
11.3.9	89512	- - - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNEC...	M	32,30	R\$ 2.183,92	-	-
11.3.10	99251	- - - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA...	UN	3,00	R\$ 1.318,41	-	-
11.3.11	95695	- - - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100...	UN	6,00	R\$ 468,39	-	-
11.3.12	89554	- - - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 M...	UN	4,00	R\$ 148,05	-	-
11.3.13	91175	- - - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO...	M	6,16	R\$ 79,52	-	-
12.1.1	100978	- - - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS...	M3	94,82	R\$ 897,30	-	100,00% Qtd: 94,82 R\$ 897,30
12.1.2	95875	- - - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, E...	M3XKM	948,20	R\$ 3.092,52	-	100,00% Qtd: 948,20 R\$ 3.092,52
12.1.3	97637	- - - REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA,...	M2	180,20	R\$ 814,78	-	100,00% Qtd: 180,20 R\$ 814,78
12.1.4	68904	- - - CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHOS 5M3, CLASSE IIA E...	SV	2,00	R\$ 741,24	-	100,00% Qtd: 2,00 R\$ 741,24
12.1.5	COMP-COM-1	- - - LIMPEZA GERAL DA OBRA	UN	1,00	R\$ 1.382,13	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 1.382,13
12.1.6	COMP-COM-2	- - - "AS BUILT" DA OBRA	UN	1,00	R\$ 1.302,58	-	100,00% Qtd: 1,00 R\$ 1.302,58
12.1.7	103946	- - - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITI...	M2	98,63	R\$ 2.000,73	-	100,00% Qtd: 98,63 R\$ 2.000,73
TOTAIS					R\$ 445.924,47	R\$ 13.071,90	R\$ 10.231,28

NILSON WESTPHAL JUNIOR
RESPONSÁVEL TÉCNICO