



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> BAIRRO COPACABANA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REVITALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA
-------------------------	-----------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SIN	182.878,72	% Período:	12,86%	45,24%	41,90%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.464,40	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO	7.212,44	% Período:	90,00%		10,00%									
1.3.	QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	104.363,79	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%									
1.4.	ALAMBRADO E TELA	36.448,55	% Período:		100,00%										
1.5.	EQUIPAMENTOS	12.244,86	% Período:			100,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.332,88	% Período:	10,00%	40,00%	50,00%									
1.7.	OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.811,80	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 182.878,72</b>															
				%:	12,86%	45,24%	41,90%								
				Repasso:	20.324,90	71.473,05	66.202,05								
				Contrapartida:	3.200,36	11.254,17	10.424,19								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>23.525,26</b>	<b>82.727,22</b>	<b>76.626,24</b>								
				%:	12,86%	58,10%	100,00%								
				Repasso:	20.324,90	91.797,95	158.000,00								
				Contrapartida:	3.200,36	14.454,53	24.878,72								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>23.525,26</b>	<b>106.252,48</b>	<b>182.878,72</b>								

LAGES  
Local  
quarta-feira, 17 de novembro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: MICHELE PILAR APPOLINÁRIO  
CRE/CAU: 115469-12  
ART/RRT: 8041560-0