



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                  |                |  |   |                         |
|------------------|----------------|--|---|-------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV<br>0 | PROPONENTE TOMADOR<br>ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>CREAS- BAIRRO CORAL | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>01 |
|------------------|----------------|--|---|-------------------------|

| Item  | Descrição                    | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2       | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-------|------------------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                              |             |            | 01/21   | 02/21   | 03/21   | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 |
| 1.    | REFORMA DO CREAS III - CORAL | 136.364,74  | % Período: | 18,03%  | 63,08%  | 18,89%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.  | SERVIÇOS INICIAIS            | 5.844,48    | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.  | PAREDES                      | 7.814,15    | % Período: | 50,00%  | 50,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.  | COBERTURA                    | 3.899,10    | % Período: | 0,00%   | 30,00%  | 70,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.4.  | FORROS                       | 11.113,45   | % Período: | 0,00%   | 30,00%  | 70,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.5.  | ESQUADRIAS/ PORTA            | 43.208,19   | % Período: | 20,00%  | 80,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.6.  | PINTURA                      | 30.997,22   | % Período: | 20,00%  | 80,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.7.  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 12.490,55   | % Período: | 0,00%   | 50,00%  | 50,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.8.  | PISO CERÂMICO                | 8.378,13    | % Período: | 0,00%   | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.9.  | ACESSORIOS                   | 12.056,08   | % Período: | 0,00%   | 30,00%  | 70,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.10. | LIMPEZA FINAL                | 563,39      | % Período: | 0,00%   | 0,00%   | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.    | -                            | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.    | -                            | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.    | -                            | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.    | -                            | -           | % Período: |         |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

|                              |               |                |           |            |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total: R\$ 136.364,74</b> | Período:      | %:             | 18,03%    | 63,08%     | 18,89%     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |               | Repasse:       | -         | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |               | Contrapartida: | 24.592,64 | 86.015,39  | 25.756,71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |               | Outros:        | -         | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acumulado:                   | Investimento: | %:             | 18,03%    | 81,11%     | 100,00%    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |               | Repasse:       | -         | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |               | Contrapartida: | 24.592,64 | 110.608,03 | 136.364,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |               | Outros:        | -         | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |               | Investimento:  | 24.592,64 | 110.608,03 | 136.364,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAGES  
Local  
quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

Responsável Técnico  
Nome: Andre de Liz Padilha  
CREA/CAU: 63.541-9



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                  |                |  |   |                         |
|------------------|----------------|--|---|-------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº SICONV<br>0 | PROPONENTE TOMADOR<br>ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>CREAS- BAIRRO CORAL | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>01 |
|------------------|----------------|--|---|-------------------------|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------|-----------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|      |           |             |           | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 |

Data

ART/RRT: