

Nº OPERAÇÃO 25706/2020	Nº SICONV 908207/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAG	Apelido Empreendimento REVITALIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	Descrição do Lote REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAMOS (TANQUE)
---------------------------	--------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE JONAS RAM	1.040.098,71	% Período:	11/21 4,07%	12/21 12,66%	01/22 21,12%	02/22 8,29%	03/22 19,85%	04/22 9,09%	05/22 14,75%	06/22 10,16%	07/22	08/22	09/22	10/22	
1.1.	SERVIÇOS GERAIS DA OBRA	76.038,40	% Período:	22,81%	10,19%	17,00%	6,67%	15,97%	7,32%	11,87%	8,18%					
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	61.344,49	% Período:	40,76%			35,02%		24,22%							
1.3.	Pavimentos Urbanização	517.357,89	% Período:			39,96%		30,45%	2,29%	22,79%	4,50%					
1.4.	Parque Infantil	56.087,48	% Período:		100,00%											
1.5.	Petplay	4.534,90	% Período:		100,00%											
1.6.	Jardinagem	152.749,55	% Período:				27,50%		28,94%		43,56%					
1.7.	Instalações Hidráulicas entorno	5.874,65	% Período:		51,06%			34,41%		14,53%						
1.8.	Instalações Elétricas Entorno	74.847,55	% Período:		45,32%			28,93%		25,75%						
1.9.	Instalações Pluviais Entorno	45.868,73	% Período:		57,60%			28,44%		13,96%						
1.10.	Equipamentos gerais	31.778,91	% Período:				40,25%		43,71%		16,04%					
1.11.	Comunicação visual e finalização de obra	13.616,16	% Período:				35,87%		30,80%		33,33%					
Total: R\$ 1.040.098,71				%:	4,07%	12,66%	21,12%	8,29%	19,85%	9,09%	14,75%	10,16%				
				Repasso:	39.087,38	121.568,23	202.768,99	79.603,99	190.523,73	87.301,65	141.624,76	97.540,27				
				Contrapartida:	3.260,46	10.140,58	16.913,92	6.640,14	15.892,49	7.282,24	11.813,59	8.136,29				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	42.347,84	131.708,82	219.682,90	86.244,13	206.416,21	94.583,89	153.438,35	105.676,57				
				%:	4,07%	16,73%	37,86%	46,15%	65,99%	75,09%	89,84%	100,00%				
				Repasso:	39.087,38	160.655,61	363.424,60	443.028,59	633.552,32	720.853,97	862.478,73	960.019,00				
				Contrapartida:	3.260,46	13.401,04	30.314,96	36.955,10	52.847,59	60.129,83	71.943,42	80.079,71				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	42.347,84	174.056,66	393.739,56	479.983,69	686.399,90	780.983,79	934.422,14	1.040.098,71				

LAGES

Local

quinta-feira, 11 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil Vinícius B. Bernardi
CREA/CAU: 129242-7
ART/RRT: 7946286-0