

PROponente / Tomador
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES SC

Nº Operação
0

Nº TransfereGOV
0

Apelido Empreendimento
CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			PRELIMINARE S.F	INFRAESTRUTURA	SUPERESTRUTURA	COBERTURA E ESTRUTURA SUPERIOR	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E MORTUÁRIO ALVENARIA E REVESTIMENTOS	ESQUADRIAS	PISOS, FORROS E ACABAMENTO	CALÇADAS EXTERNAS	SERVIÇOS FINAIS E DESMORLIZ												
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1		2			3			4		5		6										
F	2	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1																						
F	3	SERVIÇOS INICIAIS	1		1			1			1		1		1										
F	4	PREPARAÇÃO DO TERRENO	1																						
F	5	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO		1																					
F	6	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME		1																					
F	7	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME		1																					
F	8	INFRAESTRUTURA - LAJE		1																					
F	9	SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA E TORRE				1																			
F	10	PRUMADA GERAL - PILARES				2																			
F	11	PILARES DA TORRE				2																			
F	12	ELETRODUTOS						2																	
F	13	FIAÇÃO						4																	
F	14	CAIXAS DE PASSAGEM E DE EMBUTIR						2																	
F	15	DISJUNTORES E INTERRUPTORES						2																	
F	16	TOMADAS						2																	
F	17	PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS						2																	
F	18	ESGOTO SANITÁRIO							3																
F	19	TUBO DE ESGOTO SANITÁRIO							3																
F	20	FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO							3																
F	21	ÁGUA FRIA							3																
F	22	TUBO HIDRÁULICA - DERIVAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DA IGREJA							3																
F	23	PLUVIAL E CISTERNA							3																
F	24	INSTALAÇÃO E MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO								3															
F	25	PISO BRUTO, CONTRAPISO E ACABAMENTOS											2												
F	26	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS												2											
F	27	PINTURA E COLOCAÇÃO DE PLAQUETA TIJOLINHO A VISTA												3											
F	28	PORTAS E JANELAS													5										
F	29	COPA														5									
F	30	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS													3										
F	31	PORTAS E JANELAS														5									

I

F	32	07 - BANHEIRO PNE FEMININO					1	2	4	4										
F	33	07 - BANHEIRO PNE MASCULINO					1	2	4	4										
F	34	VARANDA									5									
F	35	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS							4											
F	36	TORRE							4											
F	37	COBERTURA - ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO	6																	
F	38	AJARDINAMENTO							5											
F	39	PAREDE EXTERNA							5											
F	40	CALÇADA EXTERNA DE ACESSO E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS										6								
F	41	EQUIPAMENTOS							4											
F	42	PPCI							6											
F	43	SERVIÇOS FINAIS											6							

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06				
Parcela	%	22,38%	20,76%	15,89%	17,18%	11,96%	11,84%				
	R\$	98.398,91	91.262,76	69.864,59	75.521,99	52.582,96	52.074,85				
Acumulado	%	22,38%	43,13%	59,02%	76,20%	88,16%	100,00%				
	R\$	98.398,91	189.661,67	259.526,26	335.048,25	387.631,21	439.706,06				
Administração Local	%	20,00%	36,00%	52,00%	68,00%	84,00%	100,00%				

LAGES

Local

segunda-feira, 2 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Cristina Maria Maziero de Liz

CREA/CAU: A286377-4

ART/RRT: -