

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | PREFEITURA MUNICIPAL | APELIDO EMPREENDIMENTO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA E AD0 | DESCRIÇÃO DO LOTE

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 |
| 1.24. | COBERTURA | 1.777,61 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.25. | COBERTURA POLICARBONATO | 14.579,71 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.26. | CALHA E DUTOS | 2.638,56 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.27. | FORRO | 416,41 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.28. | ESQUADRIAS / VIDROS | 13.197,12 | % Período: | 30,00% | 30,00% | 40,00% | | | | | | | | | |
| 1.29. | PINTURA | 66.201,84 | % Período: | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | | | | |
| 1.30. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 545,23 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.31. | LOUÇAS E METAIS | 817,68 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.32. | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 4.384,52 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.33. | CALÇADAS - RELOCAÇÃO PLAYGROUND I | 4.625,08 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.34. | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 641,87 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| Total: | R\$ 238.355,49 | | | 30,67% | 25,81% | 29,70% | 13,82% | | | | | | | | |
| Período: | | | Repassar: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 73.107,90 | 61.514,36 | 70.786,09 | 32.947,14 | | | | | | | | |
| | | | Outros: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 73.107,90 | 61.514,36 | 70.786,09 | 32.947,14 | | | | | | | | |
| Acumulado: | | | Repassar: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Contrapartida: | 73.107,90 | 134.622,26 | 205.408,35 | 238.355,49 | | | | | | | | |
| | | | Outros: | | | | | | | | | | | | |
| | | | Investimento: | 73.107,90 | 134.622,26 | 205.408,35 | 238.355,49 | | | | | | | | |

LAGES

Local

sexta-feira, 8 de maio de 2020

Data

Natalino da Silva Wolf
Responsável Técnico
Nome: NATALINO DA SILVA WOLF - ENG.º CIVIL
CREA/CAU: CREA 34.727-8
#N/D