



COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

### Dados Básicos do Orçamento

#### INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO  
COMPDEC 04/2026

STATUS  
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO  
23/03/2026 09:37

TIPO DE CUSTO  
Encargos Sociais sem Desoneração

#### VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)  
R\$ 492.112,28

VALOR TOTAL (COM BDI)  
R\$ 594.144,32

BDI APLICADO  
20,73%

#### TABELAS DE REFERÊNCIA

DEINFRA-INCC-M 02/2026 (8 itens)

ORSE-SE 01/2026 (8 itens)

SINAPI 02/2026 (52 itens)

#### DESCRIÇÃO

O LOTE 4 CONTEMPLA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DO KIT DE TRANSPOSIÇÃO FORNECIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DOS 18 LOCAIS ONDE A COMPDEC LAGES POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS KITS DE TRANSPOSIÇÃO, ESTE LOTE CORRESPONDE ESPECIFICAMENTE ÀS ESTRUTURAS IDENTIFICADAS COMO PONTES 13, 14, 17 E 18. OS SERVIÇOS INCLUEM A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DOS APOIOS, ALÉM DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NECESSÁRIAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE, ALINHAMENTO E SEGURANÇA PARA A FUTURA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE TRANSPOSIÇÃO. TODAS AS ETAPAS DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, AS CONDIÇÕES DO LOCAL E AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS.

### Cronograma Macro

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1. MÊS 1 (30 dias)	2. MÊS 2 (60 dias)	3. MÊS 3 (90 dias)	4. MÊS 4 (120 dias)	5. MÊS 5 (150 dias)
1	APOIO 13: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME D...	R\$ 164.241,13	7,02% R\$ 11.523,68	48,95% R\$ 80.402,40	44,03% R\$ 72.315,05	-	-
TOTALS		R\$ 594.144,32	R\$ 44.362,73	R\$ 144.948,39	R\$ 132.317,70	R\$ 141.006,94	R\$ 131.508,55



# ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em  
27/03/2026  
15:54

## COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	1. MÊS 1 (30 dias)	2. MÊS 2 (60 dias)	3. MÊS 3 (90 dias)	4. MÊS 4 (120 dias)	5. MÊS 5 (150 dias)
1.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.623,12	7,02% R\$ 675,54	48,95% R\$ 4.710,52	44,03% R\$ 4.237,06	-	-
1.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.031,74	60,16% R\$ 10.848,14	30,87% R\$ 5.566,08	8,97% R\$ 1.617,53	-	-
1.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 10.980,49	-	50,00% R\$ 5.490,25	50,00% R\$ 5.490,25	-	-
1.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 125.605,78	-	51,46% R\$ 64.635,56	48,54% R\$ 60.970,22	-	-
<b>2</b>	<b>APOIO 14: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME D...</b>	<b>R\$ 152.880,29</b>	<b>7,40% R\$ 11.307,24</b>	-	-	<b>47,92% R\$ 73.265,26</b>	<b>44,68% R\$ 68.307,79</b>
2.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.958,14	7,40% R\$ 662,90	-	-	47,92% R\$ 4.292,74	44,68% R\$ 4.002,50
2.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.881,27	71,53% R\$ 10.644,34	-	-	17,60% R\$ 2.619,41	10,87% R\$ 1.617,53
2.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 10.750,11	-	-	-	50,00% R\$ 5.375,06	50,00% R\$ 5.375,06
2.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 118.290,77	-	-	-	51,55% R\$ 60.978,06	48,45% R\$ 57.312,72
<b>3</b>	<b>APOIO 17: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME D...</b>	<b>R\$ 141.708,37</b>	<b>7,60% R\$ 10.765,92</b>	-	-	<b>47,80% R\$ 67.741,69</b>	<b>44,60% R\$ 63.200,76</b>
3.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.303,59	7,60% R\$ 631,07	-	-	47,80% R\$ 3.969,12	44,60% R\$ 3.703,40
3.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.256,48	71,09% R\$ 10.134,85	-	-	17,56% R\$ 2.504,11	11,35% R\$ 1.617,53
3.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 9.237,18	-	-	-	50,00% R\$ 4.618,59	50,00% R\$ 4.618,59
3.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 109.911,12	-	-	-	51,54% R\$ 56.649,88	48,46% R\$ 53.261,25
<b>4</b>	<b>APOIO 18: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM CURSO HÍDRICO DE NOME D...</b>	<b>R\$ 135.314,53</b>	<b>7,96% R\$ 10.765,89</b>	<b>47,70% R\$ 64.546,00</b>	<b>44,34% R\$ 60.002,65</b>	-	-
4.1	— ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 7.927,58	7,96% R\$ 631,04	47,70% R\$ 3.781,46	44,34% R\$ 3.515,09	-	-
4.2	— SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.258,25	71,08% R\$ 10.134,85	17,57% R\$ 2.505,88	11,34% R\$ 1.617,53	-	-
4.3	— MOVIMENTO DE SOLO	R\$ 7.731,83	-	50,00% R\$ 3.865,92	50,00% R\$ 3.865,92	-	-
4.4	— ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 105.396,87	-	51,61% R\$ 54.392,75	48,39% R\$ 51.004,12	-	-
<b>TOTAIS</b>		<b>R\$ 594.144,32</b>	<b>R\$ 44.362,73</b>	<b>R\$ 144.948,39</b>	<b>R\$ 132.317,70</b>	<b>R\$ 141.006,94</b>	<b>R\$ 131.508,55</b>



**ORÇAMENTO**  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

Impresso em  
**27/03/2026**  
15:54

**COMPDEC 04/2026 - LOTE 4: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUATRO APOIOS EM CONCRETO ARMADO NAS LOCALIDADES DE CADEADOS, MACACOS, GRAMADOS E 3 ÁRVORES, PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE TRANSPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL DE SC**

---

---

**FILIFE ANTONIO WROBLESKI**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO