CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DETALHADO)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Impresso em
11/08/2026
14:45

SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO	STATUS	DATA DE CRIAÇÃO	TIPO DE CUSTO
SEPLAM - 25/2026	LICITAÇÃO/PROGEM	01/06/2026 15:10	Encargos Sociais sem Desoneração

VERSÃO	UNIDADE GESTORA	UNIDADE EXECUTORA
1	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES	SERVIÇOS PÚBLICOS

ENDEREÇO

Rua Romeu Ramos Lucena, PRAÇA DAS CASTANHEIRAS, IPIRANGA, Lages - SC, CEP 88504670

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)	VALOR TOTAL (COM BDI)
R$ 157.100,13	**R$ 191.592,74**

BDI APLICADO

BDI PADRÃO — 22,00%

TABELAS DE REFERÊNCIA

ORSE-SE 05/2026 (1 item) | SICRO 04/2026 (2 itens) | SINAPI 06/2026 (36 itens)

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DETALHADO)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Impresso em
11/08/2026
14:45

SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga

Cronograma de Execução

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Mês 01 (30 dias)	2. Mês 02 (30 dias)
1.1	COMP-ADM-01	- - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TC...	UN	1,00	R$ 12.268,63	49,00% Qtd: 0,49 R$ 6.011,63	51,00% Qtd: 0,51 R$ 6.257,00
2.1	103689	- - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHA...	M2	5,00	R$ 3.074,60	100,00% Qtd: 5,00 R$ 3.074,60	-
2.2	10389/ORSE	- - Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas seman...	mês	2,00	R$ 2.927,90	100,00% Qtd: 2,00 R$ 2.927,90	-
2.3	10775	- - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, C...	MES	2,00	R$ 2.128,83	50,00% Qtd: 1,00 R$ 1.064,42	50,00% Qtd: 1,00 R$ 1.064,42
2.4	COMP-SER-01	- - MOBILIZAÇÃO CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	R$ 1.497,55	100,00% Qtd: 1,00 R$ 1.497,55	-
2.5	COT-SER-01	- - ART DE EXECUÇÃO	UN	1,00	R$ 285,59	100,00% Qtd: 1,00 R$ 285,59	-
2.6	97635	- - REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA...	M2	107,21	R$ 3.153,38	100,00% Qtd: 107,21 R$ 3.153,38	-
2.7	104796	- - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORM...	M	64,16	R$ 1.365,07	100,00% Qtd: 64,16 R$ 1.365,07	-
2.8	100982	- - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO B...	M3	10,89	R$ 132,99	100,00% Qtd: 10,89 R$ 132,99	-
2.9	95878	- - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VI...	TXKM	163,35	R$ 386,60	100,00% Qtd: 163,35 R$ 386,60	-
2.10	COMP-SER-02	- - EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES T...	M	114,30	R$ 3.034,24	100,00% Qtd: 114,30 R$ 3.034,24	-
2.11	94304	- - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI...	M3	44,00	R$ 4.404,29	100,00% Qtd: 44,00 R$ 4.404,29	-
2.12	93358	- - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,00	R$ 405,92	100,00% Qtd: 3,00 R$ 405,92	-
2.13	COMP-SER-03	- - TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASS...	M	2,00	R$ 403,17	100,00% Qtd: 2,00 R$ 403,17	-
2.14	104737	- - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	2,75	R$ 92,94	100,00% Qtd: 2,75 R$ 92,94	-
2.15	COMP-REM-04	- - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MA...	UN	3,00	R$ 244,41	100,00% Qtd: 3,00 R$ 244,41	-
2.16	98524	- - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA....	M2	50,00	R$ 364,16	100,00% Qtd: 50,00 R$ 364,16	-
TOTAIS					**R$ 191.592,74**	**R$ 89.228,18**	**R$ 102.364,56**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DETALHADO)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Impresso em
11/08/2026
14:45

SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Mês 01 (30 dias)	2. Mês 02 (30 dias)
2.17	101128	- - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA E...	M3	30,16	R$ 579,14	100,00% Qtd: 30,16 R$ 579,14	-
2.18	4413985	- - Regularização manual de taludes de cortes e aterro...	m²	37,70	R$ 1.220,18	100,00% Qtd: 37,70 R$ 1.220,18	-
2.19	4800400	- - Preparo e regularização de terreno em desnível	m²	37,70	R$ 283,77	100,00% Qtd: 37,70 R$ 283,77	-
2.20	COMP-SER-05	- - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO DE CAIX...	UN	1,00	R$ 40,34	100,00% Qtd: 1,00 R$ 40,34	-
3.1	90100	- - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (...	M3	57,42	R$ 1.022,73	100,00% Qtd: 57,42 R$ 1.022,73	-
3.2	97084	- - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADI...	M2	307,40	R$ 345,02	100,00% Qtd: 307,40 R$ 345,02	-
3.3	100324	- - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E...	M3	30,74	R$ 8.498,97	100,00% Qtd: 30,74 R$ 8.498,97	-
3.4	94275	- - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CO...	M	256,55	R$ 14.109,14	100,00% Qtd: 256,55 R$ 14.109,14	-
3.5	94276	- - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, C...	M	26,70	R$ 1.589,89	100,00% Qtd: 26,70 R$ 1.589,89	-
3.6	94995	- - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO...	M2	263,83	R$ 33.045,53	-	100,00% Qtd: 263,83 R$ 33.045,53
3.7	104658	- - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRET...	M2	43,57	R$ 8.563,04	100,00% Qtd: 43,57 R$ 8.563,04	-
3.8	COMP-PAV-01	- - TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA COM SELANTE À BASE DE...	M	145,20	R$ 3.059,17	-	100,00% Qtd: 145,20 R$ 3.059,17
3.9	COMP-PAV-02	- - JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3M...	M	145,20	R$ 1.335,62	-	100,00% Qtd: 145,20 R$ 1.335,62
3.10	COMP-PAV-03	- - PISO EM PEDRA ARDÓSIA COM ESPESSURA DE 4 CM ASSENT...	M2	7,80	R$ 3.704,83	100,00% Qtd: 7,80 R$ 3.704,83	-
4.1	101489	- - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, CO...	UN	1,00	R$ 2.331,22	100,00% Qtd: 1,00 R$ 2.331,22	-
4.2	41195	- - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSA...	UN	1,00	R$ 683,63	100,00% Qtd: 1,00 R$ 683,63	-
4.3	COMP- ELE-01	- - TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO...	UN	1,00	R$ 142,00	100,00% Qtd: 1,00 R$ 142,00	-
4.4	97881	- - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO P...	UN	1,00	R$ 196,04	100,00% Qtd: 1,00 R$ 196,04	-
TOTAIS					**R$ 191.592,74**	**R$ 89.228,18**	**R$ 102.364,56**

SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Mês 01 (30 dias)	2. Mês 02 (30 dias)
4.5	91929	- - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA...	M	513,80	R$ 5.804,30	100,00% Qtd: 513,80 R$ 5.804,30	-
4.6	91933	- - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA...	M	1,80	R$ 44,86	100,00% Qtd: 1,80 R$ 44,86	-
4.7	93656	- - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	1,00	R$ 17,58	100,00% Qtd: 1,00 R$ 17,58	-
4.8	93659	- - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE...	UN	1,00	R$ 33,88	100,00% Qtd: 1,00 R$ 33,88	-
4.9	COMP-ELE-2	- - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA D...	UN	2,00	R$ 401,63	100,00% Qtd: 2,00 R$ 401,63	-
4.10	COMP-ELE-3	- - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, C...	UN	1,00	R$ 176,08	100,00% Qtd: 1,00 R$ 176,08	-
4.11	COMP-ELE-4	- - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC SOBREPOR PARA...	UN	1,00	R$ 226,17	100,00% Qtd: 1,00 R$ 226,17	-
4.12	COMP-ELE-5	- - RELE TEMPORIZADOR SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ...	UN	2,00	R$ 412,25	100,00% Qtd: 2,00 R$ 412,25	-
4.13	101632	- - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTER...	UN	2,00	R$ 69,64	100,00% Qtd: 2,00 R$ 69,64	-
4.14	COMP-ELE-06	- - INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CAB...	UN	1,00	R$ 1.360,42	100,00% Qtd: 1,00 R$ 1.360,42	-
4.15	COMP-ELE-7	- - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"...	M	171,50	R$ 2.678,05	100,00% Qtd: 171,50 R$ 2.678,05	-
4.16	93013	- - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1...	UN	6,00	R$ 148,15	100,00% Qtd: 6,00 R$ 148,15	-
4.17	93358	- - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	36,02	R$ 4.873,02	100,00% Qtd: 36,02 R$ 4.873,02	-
4.18	104737	- - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF...	M3	20,00	R$ 675,86	100,00% Qtd: 20,00 R$ 675,86	-
4.19	91940	- - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), P...	UN	2,00	R$ 61,44	100,00% Qtd: 2,00 R$ 61,44	-
4.20	98307	- - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A...	UN	1,00	R$ 86,06	100,00% Qtd: 1,00 R$ 86,06	-
4.21	COMP-ELE-8	- - ESPELHO COM FURO E SUPORTE 4" X 2" ALTA (2,00 M D...	UN	2,00	R$ 46,75	-	100,00% Qtd: 2,00 R$ 46,75
4.22	COMP-ELE-9	- - POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGE...	UN	6,00	R$ 15.484,85	-	100,00% Qtd: 6,00 R$ 15.484,85
TOTAIS					**R$ 191.592,74**	**R$ 89.228,18**	**R$ 102.364,56**

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DETALHADO)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES

Impresso em
11/08/2026
14:45

SEPLAM - 25/2026 - Revitalização de praça pública (Castanheira) no bairro Ipiranga

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	VALOR TOTAL	1. Mês 01 (30 dias)	2. Mês 02 (30 dias)
4.23	COMP-ELE-10	- - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEAD...	UN	1,00	R$ 3.614,65	-	100,00% Qtd: 1,00 R$ 3.614,65
4.24	COMP-ELE-11	- - INSTALAÇÃO LUMINÁRIA DOS POSTES	UN	8,00	R$ 2.945,17	-	100,00% Qtd: 8,00 R$ 2.945,17
4.25	COMP-ELE-12	- - REFLETOR DE LED 30 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R$ 279,66	-	100,00% Qtd: 4,00 R$ 279,66
5.1	103307	- - INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE D...	UN	3,00	R$ 5.021,27	-	100,00% Qtd: 3,00 R$ 5.021,27
5.2	103304	- - INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M D...	UN	4,00	R$ 6.162,74	-	100,00% Qtd: 4,00 R$ 6.162,74
5.3	COMP-MOB-01	- - INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 2,00 M D...	UN	1,00	R$ 1.909,22	-	100,00% Qtd: 1,00 R$ 1.909,22
6.1	98511	- - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MA...	UN	7,00	R$ 1.294,02	-	100,00% Qtd: 7,00 R$ 1.294,02
6.2	103946	- - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITI...	M2	165,00	R$ 3.359,58	-	100,00% Qtd: 165,00 R$ 3.359,58
6.3	COMP-JAR-01	- - PLANTIO DE FORRAÇÃO DE LIRIOPE MUSCARI E AGAPANTHU...	UN	175,00	R$ 16.436,80	-	100,00% Qtd: 175,00 R$ 16.436,80
6.4	COMP-SER-01	- - DESMOBILIZAÇÃO CONTAINER PARA CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	R$ 420,48	-	100,00% Qtd: 1,00 R$ 420,48
6.5	99814	- - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE A...	M2	263,83	R$ 627,63	-	100,00% Qtd: 263,83 R$ 627,63
TOTAIS					**R$ 191.592,74**	**R$ 89.228,18**	**R$ 102.364,56**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS MOREIRA MACHADO
Data: 12/08/2026 11:24:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas Moreira Machado
CREA: 151230-9
ENGENHEIRO CIVIL