CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES	.	0	QUADRA DE BASQUETE 3X3 PRAÇA ERASMO FURTADO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Serviços Preliminares e Administração	2 Realocações, Limpeza e Preparo do	3 Sistema de Drenagem Pluvial	4 Infraestrutura Estrutural da Quadra	5 Preparação da base para piso de concreto	6 Concretagem do piso da quadra	7 Paredes, Muretas e Proteções	8 Pintura do piso da quadra	9 Estrutura do Alambrado,	10 Sustentação e Fechamento do Alambrado e	11 Portões Instalações Elétricas e	12 Iluminação, Equipamentos Esportivos e	13 Urbanos Calçadas, Acessos e Acessibilidade	14 Paisagismo	15 Serviços Finais, Limpeza e Entrega	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1				2			3					4												
2	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	1																								
3	SERVIÇOS INICIAIS	1				2			3					4												
4	REALOCAÇÕES		1																							
5	PREPARAÇÃO DO TERRENO		1																							
6	DRENAGEM			1																						
7	ELEMENTOS ESTRUTURAIS				1																					
8	PISO DE CONCRETO DA QUADRA				1	1	2		3																	
9	JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS						2							4												
10	REBOCO E PINTURA DAS VIGAS PELO LADO EXTERNO DA QUADRA							2																		
11	FECHAMENTO DO ALAMBRADO				1					2	3															
12	EQUIPAMENTOS												4													
13	CALÇADA EM CONCRETO NO ENTORNO DA QUADRA													4												
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											4														
15	PAISAGISMO														4											
16	SERVIÇOS FINAIS															4										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	25,20%	26,61%	25,34%	22,85%
	R$	71.434,35	75.438,09	71.838,23	64.765,55
Acumulado	%	25,20%	51,81%	77,15%	100,00%
	R$	71.434,35	146.872,44	218.710,67	283.476,22
Administração Local	%	25,00%	51,00%	77,00%	100,00%

LAGES- S

Local

terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Raittz Hermes
CREA/CAU: 207860-0
ART/RRT: 10241197-2

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL RAITTZ HERMES
Data: 20/01/2026 07:52:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br